

वर्क सर्किल-10


वर्क सर्किल-10

₹0 2.00 करोड से कम प्रगतिरत एवं अन्य प्रस्तावित कार्यों का विवरण (31 जनवरी 2016 तक प्रगति आख्या)



धनराशि लाख ₹0 में

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	सविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सेक्टर-153 का विकास (45 मी० चौड़ी सड़क पर फुटपाथ का निर्माण कार्य)	127/SFAO/CPE/SP E-I/PE-II/10-11	मै० बरसा कन्सट्रक्शन कम्पनी	64.76	03.03.11	02.09.11	100%	74%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक प्रक्रिया में है।
2	सेक्टर-151 का विकास (सेक्टर-151 में 5 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के पार्क की चारदीवारी का निर्माण)	246/CPE/PE/(WC-10)/13-14	मै० आर.एस. इन्टरप्राइज	87.31	05-07-13	04.10.13 31-07-14	90%	60%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
3	सेक्टर-151 का विकास (भूखण्ड सं०, वाणिज्यक-1, एफ-1, एफ-2 की बाउण्ड्रीवाल बनाने का कार्य एवं बारातघर का आन्तरिक विकास कार्य), नौएडा।	200/CPE/PE-(WC-10)/14-15	मै० मंगलजी कन्सट्रक्शन कम्पनी	184.62	03.02.15	02.11.15 31-03-16	85%	60%	कार्य प्रगतिरत है।
4	सेक्टर-150 का विकास (विभिन्न स्थानों पर एम.एस. बोर्ड लगाने का कार्य) नौएडा।	03/PE-(WC-10)/13-14	मै० सुमति कन्सट्रक्शन कं०	75.87	22.04.15	21.08.15	80%	—	कार्य लेण्ड उपलब्धता पर आधारित है। अतः आवश्यकतानुसार बोर्ड लगाने के कारण कार्य में बिलम्ब है। समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रेषित की जा रही है।
5	सेक्टर-150 का विकास कार्य (भूखण्ड संख्या-एस.सी.-02 व यमुना पुस्ते के मध्य 30.00 मी० चौड़ी सड़क का चैनैज 0.00 से 500.00 मी० तक मिट्टी भराई का कार्य), नौएडा।	05/CPE/PE-(WC-10)/15-16	मै० वीशा इन्जीनियर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा०लि०	123.68	07-05-15	06-07-15	100%	82%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
6	सेक्टर-150 का विकास कार्य (भूखण्ड संख्या-एस.सी.-02 एवं 12.00 मी० चौड़ी सड़क के मध्य यमुना पुस्ते के साथ 30.00 मी० चौड़ी सड़क पर मिट्टी भराई का कार्य) नौएडा।	07/CPE/PE-(WC-10)/15-16	मै० स्वाति कन्सट्रक्शन कम्पनी	111.77	11-05-15	10-07-15	100%	33%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
7	सेक्टर-150 का विकास कार्य (भूखण्ड संख्या-एस.सी.-02 के साथ खसरा सं० 216 से यमुना पुस्ते तक 30.00 मी० चौड़ी सड़क पर मिट्टी भराई का कार्य) नौएडा।	13/CPE/PE-(WC-10)/15-16	मै० इण्डिया कन्सट्रक्शन कम्पनी	129.77	15.05.15	14.07.15	100%	66%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।



क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	सेक्टर-153 का विकास (सेक्टर-153 में ब्लाक बी की पार्किंग के विकास हेतु इन्टरलॉकिंग टाइल लगाने व अन्य विविध कार्य) नौएडा।	56/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० अखिल इन्जीनियर्स	174.55	21.07.15	20.10.15 19-11-15	100%	80%	कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में कार्य का भुगतान किया जाना है।
9	सेक्टर-150 का विकास कार्य (भूखण्ड सं०-एस०सी०-02 के साथ हिण्डन पुस्ते से खसरा सं० 216 तक 30.00 मी० चौड़ी सड़क पर मिट्टी भराई का कार्य) नौएडा।	59/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० शिशोदिया कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०	113.17	29.07.15	28.09.15 31-12-15	60%	53%	कार्य प्रगतिरत है।
10	सेक्टर-153 का विकास (सेक्टर-153 ए के पार्क में इन्टरलॉकिंग टाइल्स मिस्लेनियस कार्य) नौएडा।	28/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० निष्ठा कॉन्ट्रैक्टर	98.30	24.06.15	23.09.15	100%	71%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम भुगतान शेष है। इसी वर्ष माह फरवरी में कराया जाना है।
11	सेक्टर-151 का विकास कार्य (खसरा सं० 246, 248 की शेष भूमि पर 45.00 मी० चौड़ी सड़क एवं सेक्टर-151, 149ए एवं 75.00 मी० चौड़ी सड़क तक फुटपाथ का निर्माण कार्य) नौएडा।	76/PE/WC-10//15-16	मै० जेपी बिल्डर्स	145.20	24.08.15	23.12.15	100%	73%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक भुगतान की प्रक्रिया में है।
12	सेक्टर-154 का विकास (सेक्टर-154 की पैरिफेरियल सड़क पर आर.सी.सी. सैन्ट्रल वज्र का निर्माण कार्य) नौएडा	78/CPE/PE-(WC-10//15-16	मै० शिव कॉन्ट्रैक्टर	145.78	02-09-15	29-03-16	100%	93%	कार्य पूर्ण हो गया है फाइनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
13	सेक्टर-150 का विकास (अस्थायी साईट आफिस का निर्माण कार्य)	117/CPE/PE-(WC-10//15-16	मै० शम्भू दयाल	8.91	15-10-15	04-11-15	100%	63%	कार्य पूर्ण हो गया है फाइनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
14	एक्सप्रेस-वे का अनुरक्षण कार्य (मेन कैरिजवे एवं सर्विस रोड के मध्य आर.सी.सी. वाल का निर्माण कार्य) नौएडा	103/CPE/PE-(WC-10//14-15	मै० सरोज कन्सट्रक्शन	70.55	05-10-15	04-01-16	100%	62%	कार्य पूर्ण हो गया है फाइनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
15	एक्सप्रेस-वे का अनुरक्षण कार्य (नौएडा ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे पर एडबान्ट बिल्डिंग के सामने कन्सर्टीना केवल फेन्सिंग का कार्य) नौएडा	06/PE/WC-10//15-16	मै० एस.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर	4.66	23.09.15	22.10.15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम भुगतान हो चुका है।



क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	सविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	एक्सप्रेस-वे का अनुरक्षण कार्य (नौएडा ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ मेन कैरेज वे के बस सल्टर का कार्य) नौएडा	07/PE/WC-10//15-16	मै० एस.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर	2.69	02.12.15	01.01.16	100%	-	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
17	सड़क अनुरक्षण कार्य (सेक्टर-151 - 152 की 45.00 मी० चौड़ी पैरिफेरियल सड़क का अनुरक्षण कार्य) नौएडा।	88/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० पी०सी० कन्सट्रक्शन कं०	42.91	07-09-15	06-12-15	90%	48%	कार्य प्रगतिरत है।
18	एक्सप्रेसवे का अनुरक्षण (सफीपुर/कोण्डली अण्डरपास के निकट एक्सीलरेशन/डी-एक्सीलरेशन पर मैस्टिक बिछाने का कार्य) नौएडा।	99/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० गुप्ता कन्सट्रक्शन कं०	81.22	05-10-15	04-01-16	100%	93%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
19	सेक्टर-155 का विकास (अस्थाई साईट आफिस, चौकीदार हट, पहुँच एवं वाच एण्ड वार्ड का कार्य)	119/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० शम्भू दयाल	27.44	15-10-15	14-01-16	60%	-	कार्य प्रगतिरत है।
20	सेक्टर-153 का विकास (सेक्टर-153 के अन्तर्गत एक्सप्रेस-वे के समानान्तर 45 मी० चौड़ी सड़क पर मरम्मत का कार्य) नौएडा।	139/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० एन.बी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	66.27	02-12-15	01-03-16	20%	-	कार्य प्रगतिरत है।
21	ग्राम झट्टा का विकास (ग्राम झट्टा में सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण कार्य)	374/CPE//PE-WC-10/13-14	मै० ए०बी०सी० बिल्डर्स	36.90	24.10.13	23.12.13.	100%	70%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक प्रक्रिया में है।
22	ग्राम झट्टा का विकास प्राईमरी स्कूल का अनुरक्षण, जूनियर हाई स्कूल व चारदिवारी का निर्माण कार्य)	270/CPE//PE-WC-10/13-14	मै० ओम शिवाय	75.29	12.07.13	11.11.13	100%	37%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक प्रक्रिया में है।
23	ग्राम झट्टा का विकास (झट्टा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य)	607/CPE//PE-WC-10/13-14	मै० टैकनो कन्सट्रक्शन कं०	88.20	04.03.14	03.03.15	100%	78%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
24	ग्राम विकास (विभिन्न ग्राम एवं सेक्टरों की अर्जित भूमि पर फौन्सिंग एवं बोर्ड लगाने का कार्य)	49/CPE//PE/WC-10//14-15	मै० औसान कन्सट्रक्शन कम्पनी	98.33	14.08.14	13.05.15	70%	37%	कार्य प्रगतिरत।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ग्राम बादौली का विकास (इन का सुदृढीकरण एवं कवर कर 18 मी० चौड़ी सड़क की पटरी पर टाईल का कार्य बारातघर एवं 5 प्रतिशत आवादी भूखण्डों के नजदीक)	58/CPE/PE/WC-10//14-15	मै० सीमा कन्सट्रक्शन कम्पनी	77.99	19.09.14	18.01.15	100%	91%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
26	ग्राम डेरी गूजरो की का विकास (ग्राम कामबक्श पुर रोड के साथ नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य)	80/CPE/PE/WC-10//14-15	मै० बी० एण्ड जी० सर्विसेज	42.08	15.10.14	14.01.15	100%	36%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
27	ग्राम मोमनाथल का विकास कार्य पूर्व साइड (ग्राम मोमनाथल में सी०सी० रोड एवं नालियां बनाने का कार्य), फेस-। नौएडा।	194/CPE/PE/WC-10//14-15	मै० वी०एन० एसोसिएट्स	194.92	03.02.15	02.06.15 28-02-16	75%	47%	कार्य प्रगतिरत है। कुछ गलियों में सीवर लाइन न डाले जाने के कारण कार्य में अवरोध है।
28	ग्राम कामबक्शपुर का विकास (डेरी से ग्राम कामबक्शपुर तक सड़क के साथ नाली का निर्माण कार्य)	184/CPE/PE/WC-10//14-15	मै० एम०के० कन्सट्रक्शन	115.08	29.01.15	28.07.15 28-01-16	55%	47%	कार्य प्रगतिरत है।
29	ग्राम झट्टा का विकास कार्य (बारातघर की बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य विकास कार्य)	24/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० ए.सी. कन्सट्रक्शन कम्पनी	150.19	12.06.15	11.10.15	100%	74%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
30	ग्राम झट्टा का विकास (ग्राम झट्टा में सड़क व नाली का अनुरक्षण कार्य), नौएडा।	29/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० एन०एस.जी. बिल्डर्स	77.21	25.06.15	24.10.15	100%	58%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
31	ग्राम समसपुर का विकास (सी.सी. पेवमेन्ट व मुख्य नाले का निर्माण कार्य), नौएडा।	30/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० यदुराज सिंह राजकी व कॉन्ट्रक्टर	109.87	30.06.15	29.10.15	100%	72%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
32	ग्राम झट्टा का विकास (ग्राम झट्टा में खसरा सं० 286 व 295 की चारदीवारी का निर्माण कार्य), नौएडा।	31/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० आराध्य बिल्डर्स (प्रा०) लि०	114.65	30.06.15	29.08.15 29.12.15	95%	29%	कार्य प्रगतिरत है।
33	ग्राम कामबक्शपुर का विकास (ग्राम कामबक्श पुर में सी०सी० रोड व नाली का अनुरक्षण कार्य), नौएडा।	40/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० क्लासिक कन्सट्रक्शन	60.19	03.07.15	02.11.15	100%	114%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम भुगतान हो गया है।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ग्राम शफीपुर का विकास (ग्राम शफीपुर की पैरिफेरियल नाली का निर्माण कार्य), नौएडा।	54/CPE/PE/WC-10//15-16	श्री रितेश एसोसिएट्स	92.42	20.07.15	19.10.15 31-12-15	70%	29%	कार्य प्रगतिरत है।
35	ग्राम समसपुर का विकास (ग्राम व फौसिलिटी भूखण्ड के मध्य नाली का निर्माण कार्य), नौएडा।	57/CPE/PE/WC-10//15-16	श्री पूजा बिल्डर्स	165.32	21.07.15	20.01.16	50%	41%	खसरा सं०-71, 72, 73, 61, 62, 63, 64 अर्जित न होने के कारण कार्य बन्द है।
36	ग्राम बादौली का विकास (ग्राम में शेष सी०सी० पेवमेन्ट व नाली का निर्माण कार्य) नौएडा।	43/CPE/PE/WC-10//15-16	श्री अरविन्द कन्सट्रक्शन एण्ड इन्जीनियरिंग सर्विस	69.05	07.07.15	06.11.15	100%	28%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
37	ग्राम गुलावली का विकास (ग्राम में शेष सी०सी० रोड व ड्रेन का निर्माण कार्य), नौएडा।	101/CPE/PE/WC-10//15-16	श्री मां भगवती कन्सट्रक्शन कम्पनी	98.83	05.10.15	04.04.16	2%	-	कार्य प्रगतिरत है।
38	ग्राम शफीपुर का विकास (ग्राम शफीपुर की आन्तरिक सड़क को पर सी.सी. एवं हिण्डन पुस्ता से जोड़ने का कार्य), नौएडा।	111/CPE/PE/WC-10//15-16	श्री समायरा कन्सट्रक्शन	188.38	12-10-15	11-04-16	10%	-	कार्य प्रगतिरत है।
39	ग्राम समसपुर का विकास कार्य (ग्राम समसपुर में बारातघर का निर्माण कार्य) नौएडा।	143/CPE/PE-(WC-10//15-16	श्री राकेश कुमार	175.73	14-12-15	11-12-16	22%	-	कार्य प्रगतिरत है।
40	ग्राम झट्टा का विकास (ग्राम झट्टा के शेष सी०सी० रोड एवं ड्रेन का निर्माण कार्य) नौएडा।	146/CPE/PE-(WC-10//15-16	श्री उत्तम कन्सट्रक्शन कम्पनी	147.16	14-12-15	11-04-16	25%	-	कार्य प्रगतिरत है।
41	ग्राम विकास कार्य (ग्राम झट्टा बादौली कामबक्शपुर की अर्जित भूमि पर फौसिंग का कार्य)।	150/CPE/PE/WC-10//15-16	श्री एस०के० पचौरी	43.99	05-01-16	30-09-16	50%	-	कार्य प्रगतिरत है।

परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल-10, नौएडा

वर्क सर्किल-10


₹0 2.00 करोड से 10.00 करोड तक प्रगतिरत कार्यों का विवरण (31 जनवरी 2016 तक प्रगति आख्या)

घनराशि लाख ₹0 में

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सेक्टर-148 का विकास कार्य (एक्सप्रेस-वे व सेक्टर-148 के मध्य 45 मी0 पैरीफेरियल सड़क का निर्माण कार्य)	97/SFAO/CPE/SPE-I/PE-V/	मै0 अनिल कुमार गोयल	328.11	16.11.11	15.08.12 15-03-14	100%	60%	कार्य पूर्ण हो गया है फाइनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
2	सेक्टर-150 का विकास कार्य (ग्राम समसपुर के साथ सेक्टर-150 की 75.00 मी0 चौड़ी वाह्य सड़क का निर्माण कार्य) नौएडा।	85/CPE/PE(WC-10)/13-14	मै0 सरोज कन्सट्रक्शन्स	564.18	10.05.13	09.05.14 31-03-16	40%	9%	संविदाकार द्वारा प्राप्त भूमि पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, किसानों द्वारा शेष लम्बाई पर कार्य रूकवा रखा है, लेकिन ग्राम गढी समसपुर के खसरा सं0 6, 5, 4, 2, 55/1, 55/2, 3, 57, 58, 60,61/1, 62/2, 62 अर्जित नहीं है। भूलेख विभाग के साथ दि0 5, 10.14 एवं 6.10.14 को किसानों से सम्पर्क किया गया है। शेष प्रक्रिया भूलेख विभाग द्वारा की जानी है।
3	सेक्टर-151 का विकास (सेक्टर-151 में 5 प्रतिशत आवादी भूखण्डों की 18, 12, 9 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य), नौएडा।	123/CPE/PE-(WC-10)/12-13	मै0 राज पाल सिंह कॉन्ट्रैक्टर	701.58	13.12.12	12.09.13 31-07-14	100%	63%	कार्य पूर्ण हो गया है फाइनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
4	सेक्टर-152 का विकास (सेक्टर-152 व 151 के मध्य 45 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य)	64/SFAO/CPE/SPE-I/PE-II/10-11	मै0 फार्चून इन्फ्राहाइट प्रा0लि0 6	286.85	30.09.11	29.09.12 30-09-15 30-11-15	85%	80%	कार्य प्रगतिरत है। खसरा सं0-86 पर किसान द्वारा कार्य अवरूद्ध कर रखा है।
5	सेक्टर-152 का विकास (सेक्टर-152 व एक्सप्रेस-वे के मध्य 45 मी0 चौड़ी पैरिफेरियल सड़क का निर्माण कार्य)	16/SPE-I/PE-II/08-09	मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	534.00	01.08.08	31.07.09 10-04-14	100%	25%	कार्य पूर्ण हो गया है फाइनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
6	सेक्टर-151 का विकास (सेक्टर-151 एवं यमुना पुस्ता के मध्य 45 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण) (सर्विस लेन एवं फुटपाथ का निर्माण)	248/CPE/PE-(WC-10)/13-14	मैसर्स के.आर.वी एण्ड एसोसिएट्स	496.57	05.07.13	04.01.14 15-03-15	100%	78%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बीजक भुगतान की प्रक्रिया में है।

82

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	सेक्टर-151 का विकास (सेक्टर-151 155 एवं 151 हिन्डन पुस्ता के मध्य 45.00 मी० चौड़ी पश्चिमीय सड़क का निर्माण कार्य) (सर्विस लेन एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य),	263/CPE//PE-(WC-10/13-14	मै० अनुपम कन्सट्रक्शन कं०	245.27	11.07.13	31-10-14 20.03.15	100%	67%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में है।
8	सेक्टर-150 का विकास कार्य (सेक्टर-150 में 45 मी० चौड़ी सड़क से 12 मी० चौड़ी सड़क तक 30.00 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य) नौएडा।	122/CPE//PE-(WC-10/E-Tender/14-15	मै० आई०एस०पी० कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	669.02	14.11.14	13.08.15 31-12-15	90%	64%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में है।
9	सेक्टर-150 का विकास कार्य (सेक्टर-150 के भू० सं० एस.सी.-01ए व एस.सी.-01बी के मध्य 45 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य) नौएडा।	139/CPE//PE-(WC-10/E-Tender/14-15	मै० कृष्णा इन्फ्राटेक	689.60	25.11.14	24.11.15	100%	60%	कार्य पूर्ण हो गया है फाइनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
10	सेक्टर-150 का विकास कार्य (ग्रामीण आबादी के चारों तरफ 12.00 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य), नौएडा।	215/CPE//PE-(WC-10/14-15	मै० सुमित कन्सट्रक्शन कम्पनी	416.91	18-02-15	17-08-15 31-12-15	65%	49%	कार्य प्रगतिरत है।
11	सेक्टर-162ए का विकास कार्य (सेक्टर-162 एवं 162ए के मध्य 45.00 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य), नौएडा।	138/NOIDA/SFAO/CPE/PE-V/2011-12	मै० वीरेन्द्र कुमार प्रोजेक्ट (प्रा०) लि०	560.55	23.12.11	22-09-12 16.08.15	50%	35%	कार्य प्रगतिरत है। खसरा सं०-890 व 953 पर किसान द्वारा कार्य अवरुद्ध कर रखा है।
12	सेक्टर-152 का विकास कार्य (एक्सप्रेस-वे के साथ शेष 45.00 मी० चौड़ी सड़क का एक्सप्रेस-वे व सेक्टर-152 के मध्य निर्माण कार्य), नौएडा।	08/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० एम०वाई०सी इन्फ्रा प्रा०लि०	499.47	11-05-15	11-11-15 11-02-16	70%	60%	कार्य प्रगतिरत है।
13	सेक्टर-150 का विकास कार्य 30.00 मी० एवं 75.00 मी० चौड़ी सड़क एवं एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन के टी-जंक्शन के उच्चीकरण का कार्य), नौएडा।	14/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० केदार इन्फ्रा प्रोजेक्ट	414.55	25-05-15	24-11-15 31-03-16	45%	30%	कार्य प्रगतिरत है। फाउन्टेन का डिजाइन कराया जा रहा है जिससे सिविल कार्य अवरुद्ध है। विद्युत लाईन शिफ्ट की जानी है।



क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	सेक्टर-146 का विकास कार्य (सेक्टर-146 में एक्सप्रेसवे के समानान्तर 45 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य) नौएडा।	19/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० एस.टी. कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	875.18	25-05-15	13-02-16	20%	7%	कार्य प्रगतिरत है।
15	सेक्टर-153 का विकास कार्य (एक्सप्रेसवे के साथ 45 मी० चौड़ी सड़क पर आर.सी. सी. सैन्ट्रल वर्ज का निर्माण कार्य) नौएडा।	21/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० राजपाल सिंह कौन्ट्रक्टर	304.88	04-06-15	03-12-15	100%	93%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
16	सुदृढीकरण का कार्य (यमुना पुस्ता एवं जे. पी. अमन के मध्य 45.00 मी० चौड़ी मुख्य सड़क पर डी०बी०एम० एवं बी०सी० का कार्य), नौएडा।	87/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० अमरन्टोस इन्फ्राटेक प्रा०लि०	576.61	07-09-15	06-01-16	80%	80%	कार्य प्रगतिरत है।
17	सेक्टर-148 का विकास कार्य (सेक्टर-148 एवं एक्सप्रेस-वे से हिण्डन पुस्तार तक 45 मी० चौड़ी सड़क के साथ सर्विस रोड एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य)	102/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० एस.आर. कौन्ट्रक्टर	519.82	05-10-15	04-07-16	40%	9%	कार्य प्रगतिरत है।
18	सेक्टर-148 का विकास कार्य (सेक्टर-148 में एक्सप्रेस-वे के समानान्तर शेष 45 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य)	145/CPE//PE-(WC-10/15-16	मै० सिशोदिया कन्सट्रक्शन क० प्रा.लि.	328.34	14-12-15	03-09-16	30%	17%	कार्य प्रगतिरत है।
19	सड़क का सुदृढीकरण कार्य (एक्सप्रेस-वे के समानान्तर सेक्टर-148 की 45.00 मी० चौड़ी सड़क पर डी०बी०एम० व बी०सी० का कार्य) नौएडा।	116/CPE//PE/WC-10//15-16	मै० मां भगवती कन्सट्रक्शन कम्पनी	416.71	15-10-15	14-01-16	60%	31%	कार्य प्रगतिरत है।
20	ग्राम मोमनाथल का विकास कार्य पश्चिम साइड (ग्राम मोमनाथल में सी०सी० रोड एवं नालियां बनाने का कार्य), फेस- II नौएडा।	195/CPE//PE/WC-10//14-15	मै० एम०एम० इन्जीनियर्स एण्ड कौन्ट्रैक्टर्स	227.27	03.02.15	02.06.15 28-02-16	80%	53%	कार्य प्रगतिरत है। कुछ गलियों में सीवर लाइन न डाले जाने के कारण कार्य में अवरोध है।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	ग्राम कोण्डली बांगर का विकास कार्य (ग्राम कोण्डली बांगर एवं हरित पट्टी के मध्य पैरीफेरियल/बाहरी सड़क का निर्माण कार्य), नौएडा।	196/CPE/PE/WC-10//14-15	मै० एम०एम० इंजीनियर्स एण्ड कोंट्रैक्टर्स	249.29	03.02.15	02.02.16	60%	46%	कार्य प्रगतिरत है।
22	ग्राम कोण्डली बांगर का विकास (ग्राम कोण्डली में शेष सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण कार्य)	216/CPE/PE/WC-10//14-15	मै० एम०एम० इंजीनियर्स एण्ड कोंट्रैक्टर्स	440.06	18.02.15	17.02.16	72%	61%	कार्य प्रगतिरत है।
23	ग्राम कोण्डली बांगर का विकास (तालाबों का सौन्दर्यीकरण का कार्य) नौएडा	58/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० श्रीकृष्णा एण्ड कम्पनी	243.94	27.07.15	26.01.16	45%	31%	कार्य प्रगतिरत है। कार्य के कुछ भाग को सैक्टर-150 में शिफ्ट किया गया है।
24	ग्राम कोण्डली बांगर का विकास (ग्राम कोण्डली बांगर की सम्पर्क सड़क के उच्चिकरण का कार्य), नौएडा।	127/CPE/PE/WC-10//15-16	मै० मोडर्न इंजीनियरिंग एसोसिएट्स	201.99	28.10.15	27.04.16	8%	-	कार्य प्रगतिरत है।

परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल-10, नौएडा

वर्क सर्किल-10

₹ 10.00 करोड़ से अधिक प्रगतिरत कार्यों का विवरण (31 जनवरी 2016 तक प्रगति आख्या)

धनराशि लाख ₹ में

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	सविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सेक्टर-153 का विकास (आन्तरिक नालियों एवं पुलियों का निर्माण कार्य)	128/SFAO/CPE/SP E-I/PE-V/ 11-12	मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	1248.73	19.12.11	18.09.12 30-01-13	100%	73%	मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में कार्य को यथास्थिति में अन्तिमीकरण किया गया है अन्तिम भुगतान प्रक्रिया में है।
2	सेक्टर-152 का विकास (सेक्टर-152 से सेक्टर-154 तक एक्सप्रेस हाईवे के समानान्तर 45 मी0 चौड़ी सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट की ओर मुख्य नाले का निर्माण कार्य), नौएडा।	127/CPE//PE-(WC- 10/12-13	मै0 अम्बा औक्सी इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0	1399.09 1795.80	13.12.12	12.12.13 30-11-15	100%	80%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
3	सेक्टर-149ए का विकास (सेक्टर-149ए की 30 मी0 व 45 मी0 चौड़ी पैरिफेरियल सड़क का निर्माण कार्य)	157 /CPE//PE-(WC- 10/12-13	मै0 रोशन बिल्डर्स	1073.97	02.01.13	01.10.13 30-06-14	100%	87%	कार्य प्रगतिरत है। ग्राम ग्राम गढी समस्तीपुर के खसरा सं0 1, 2, 3, 4, का अर्जन किया जाना शेष है। कार्य को यथास्थिति में फाइनल किये जाने के आदेश हैं। उक्त कार्य विभागीय जॉच पूर्ण हो गयी है फाईनल किया जा रहा है।
4	सेक्टर-150 का विकास (आवंटित भूखण्ड सं0 एससी.01 के साथ 30मी0 एवं 45 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य), नौएडा।	80/CPE/PE(WC- 10)/13-14	मै0 पुण्डरीकाक्ष डेवलपर्स प्रा0लि0	1285.28	10.05.13	31-08-14 09-05-14	100%	85%	कार्य प्रगतिरत है। ग्राम गढी समसपुर के खसरा सं0 95, 96, 97, 98, 99, 100 अर्जित नहीं है एवं उक्त खसरों पर कार्य बन्द हैं। उक्त कार्य जॉच पूर्ण हो चुकी है फाईनल प्रक्रिया जारी है।
5	एक्सप्रेसवे का अनुरक्षण कार्य (डबल मेट बीम, क्रश बैरियर, कर्व स्टोन, अतिरिक्त/एमरजेन्सी लेन नौएडा ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेसवे किमी 10 -20)	37/CPE//PE-(WC- 10/14-15	मैसर्स एन.के.जी. लि0	1875.37	12.08.14	11.02.15 31-07-15	100%	70%	कार्य पूर्ण हो गया है फाईनल बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।



क्र.स.	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	सविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	सेक्टर-145 का विकास कार्य (सेक्टर-145 में 45 मी० चौड़ी सड़क से हिण्डन पुस्ते तक पैरिफेरियल सड़क का निर्माण कार्य) नौएडा।	18/CPE/PE-(WC-10/15-16	मैसर्स एस.के.वी. इन्फ्रा प्रा० लि०	1114.43	03-12-15	02-09-16	20%	—	कार्य प्रगतिरत है।
7	सेक्टर-145 का विकास कार्य (सेक्टर-145 में एक्सप्रेस-वे के समानान्तर 45 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य) नौएडा।	64/CPE/PE-(WC-10/15-16	मैसर्स आई.एस.पी. कन्सट्रक्शन प्रा० लि०	1710.65	29.07.15	19.04.16	35%	27%	कार्य प्रगतिरत है।
8	सेक्टर-150 का विकास कार्य (हिण्डन पुस्ता एवं लॉजिक्स ग्रुप के साथ 12 मी० एवं 30 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य), नौएडा।	125/CPE/PE-(WC-10/15-16	मैसर्स महेश चन्द्र कॉन्ट्रैक्टर	1439.37	23.10.15	22.10.16	40%	24%	कार्य प्रगतिरत है।
	कुल योग			9747.80					

②

परियोजना अभियन्ता,
वर्क सर्किल-10, नौएडा