

वर्क सर्किल-3

प्रगतिरत कार्यों का विवरण

दिनांक 31.01.2016

प्रारूप-1(रूपये 10.00 लाख से 1.00 करोड तक)

क्र० सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	C/o Mahamaya Girls inter college sec-44 (Acoustic treatment storage furnishing, acoustic door furniture work for auditorium) Noida C.B. No: 489/CPE/PE(WC-3)/14-15 dt 29-01-14	M/s Shambhu Dayal & sons.	94.55	29-01-14	28-04-2014	99.00	65	कार्य प्रगति में है।
2	C/o Road & Drain between sec-48&42 in khashra no 770 Noida C.B. NO: 532/CPE/PE(WC-3)/2013/14	M/s Dayal Builder	75.9	14-02-14	13-06-14	30.00	—	कार्य की गति अत्यन्त धीमी है एवं कार्य की प्रगति को बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा लगातार नोटिस दिये जा रहे
3	C/o Boundary wall vacant land in sec-44 C.B. no: 484/CPE/PE(WC-3)/13-14	M/s Ayushi Construction	45.18	24-01-14	23-04-14	—	—	भू-विभाग को संरक्षण कराने हेतु बार-बार प्रयास किया जा रहा है एवं पत्र भी लिख दिया गया है। इसलिये कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।
4	C/o Mahamaya Girls inter college sec-44 (Chairs for auditorium) Noida C.B. No: 03/CPE/PE(WC-3)/14-15	M/s Shambhu Dayal & sons.	80.14	22-05-14	21-08-14	90	82	कार्य प्रगति पर है।
5	Strengthening of road (Cleaning of service road of footpath P/L BM & BC on service road between sec-46 & 47) Noida C.B. No: 54/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 dt 29-09-2014	M/s Hans Const Co.	55.29	29-09-2014	28-12-2014	10.00	—	कार्य प्रगति पर है, लेकिन अतिरिक्त आईटम, विचलन तथा समयवृद्धि की स्वीकृति न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

6	M/o road (C/o road and Drain in 5% abadi area in sec-42) Noida C.B. No: 228/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 dt 02-03-2015	M/s Astha Associates Engineers & contractor	79.83	2/3/2015	1/6/2015	90.00	60.00	कार्य प्रगतिरत है।
7	Mastic flooring (P/L bitumen mastic flooring MP-3 road on underpass sec-37) noida C.B. No: 230/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 dt 13-03-2015	M/s Udai Associates	92.35	13-03-2015	12/6/2015	—	—	बिटुमिन टेस्टिंग हेतु मैसर्स राइटस द्वारा भेजा गया है। रिजल्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
8	M/o road (Const fo service road from gali no-2 to gali no-3) Noida 229/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 dt 10-03-2015	M/s Y.B. Associates	61.18	10/3/2015	9/6/2015	40.00	—	कार्य प्रगतिरत है।
9	M/o Road (P/F Antiskid interlocking tiles in park A, B, C, D and E in sec-50 road patri and park wall side) Noida CB No: 56/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s S.P. Const Co.	51.25	3/8/2015	31-10-2015	98.00	50.00	कार्य प्रगति में है।
10	Strengthening of Road (C/o Cycle track 45m wide road in LHS from gole chakkar to sec-44 (1st cut noida) CB No: 88/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s Jain Traders	19.78	3/10/2015	31-12-2015	60.00	—	कार्य प्रगति में है।
11	M/o road (P/F M.S. Board direction board in different location in sec-48) Noida CB No: 613/CPE/PE(WC-3)/13-14 Dt. 04-03-2014	M/s M.N.K Creatives Pvt Ltd	29.74	4/3/2014	3/5/2014	80.00	51.00	कार्य प्रगति में है।
12	C/o Library and reading room for govt PG college sec-39, Noida CB No: 101/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s Balaji construction	87.39	19-11-2015	10/5/2016	15.00	—	कार्य प्रगति में है।
13	Misc work (C/o boundary wall commercial plot no F-64F near central park sec-40) Noida CB No: 116/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s Progressive Builders	12.88	18-12-2015	16-03-2016	95.00	—	कार्य प्रगति में है।

वे.पे

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11

14	M/o Road (C/o Culvert and approach for bhawani shanker inter college sec-46) Noida CB No: 125/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s P.C. Construction Company	11.30	11/1/2016	9/5/2016	10.00	—	कार्य प्रगति में है।
15	M/o Road (P/L Interlocking tiles in front of block a and b-72A school along green belt patri sec-39) Noida CB No: 125/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s S.S. Builders	8.95	7/1/2016	6/3/2016	50.00	—	कार्य प्रगति में है।
16	M/o Road (C/o drain and other miscellaneous work for 18mtr wide road in C Block near kendriya vihar sec-51) Noida CB No: 128/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s Lawania Construction	22.90	15-01-2016	13-05-2016	—	—	कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।
17	M/o Drain (Repair of drain at different location in sector-48) Noida CB No: 126/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s Hitender Kumar	35.21	15-01-2016	14-03-2016	5.00	—	कार्य प्रगति में है।

we
—
—

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AR:

[Handwritten signature]
(AR)

[Handwritten signature]

प्रगतिरत कार्यों का विवरण

प्रारूप-2(रूपये 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़ तक)

दिनांक 31.01.2016

क्र० सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य करने पूर्ण की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	D/o sector-46 (C/o Community center with parking) Noida.	M/s Fortune Infraheight Pvt Ltd	182.92	16-12-11	15-06-13	98.00	59	कार्य प्रगतिरत है।
2	St. of road improvement proposal of 4arms intersection between sec-50,51,39,41) Noida. C.B. No: 616/CPE/PE(WC-3)/13-14 Dt. 04-03-14	M/s S.S. Infratech	173.16	4/3/2014	3/9/2014	85.00	73	यू-टर्न का कार्य प्रगति में है।
3	Strengthening of road (P/L DBM & DBC on maint road of sector-42) Noida C.B. No: 11/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 Dt. 08-07-14	M/s Sai Const & Builder	136.78	8/7/2014	7/9/2014	40.00	20	कार्य प्रगति पर है। धीमी गति के लिये पत्र लिख दिया गया है।
4	D/o Sec-45 (Const of Peripheral road and old damaged drain of Peripheral road between Sec-45 and village Sadarpur) Noida. C.B. No:22/CME(C)/PE(WC-3)/15-16	M/s Kapil Enterprises	118.13	18-06-2015	14-12-2015	65.00	12	कार्य प्रगति पर है।
5	Strengthening of road (DBM & BC work at 5% village abadi sadarpur, barolla, kondly and aghapur in sec-45) Noida CB No: 117/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16	M/s Jagdish Chand Suneja	148.00	18-12-2015	15-04-2016	20.00	—	कार्य प्रगति में है।

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

प्रगतिरत कार्यों का विवरण
प्रारूप-3(रूपये 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक)

क्र० सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	St. of road (P/L BM and DBC in A and B Block in sec-46) Noida. CB. No: 627/CPE/PE(WC-3)/13-14 Dt. 04-03-14	M/s Yograj Builders	267.21	4/3/2014	3/9/2014	95.00	39.00	संविदाकार द्वारा कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया है
2	St. of road (P/L BM & BC on internal road of A,B,C, D and E block sec-50) Noida. CB. No: 07/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 Dt. 01-07-2014	M/s Maa Bhagwati Const. Co.	294.14	1/7/2014	28-10-2014	95.00	77.00	कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया है
3	C/o community center (Civil work of community center on plot no-F-34A, Sec-50) Noida.. CB. No: 42/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 Dt. 23-09-2014	M/s Akhil Engineers	470.22	23-09-2014	15-03-2016	80.00	60.00	कार्य प्रगतिरत है।
4	Strengthening of Road (P/L DBM and DBC on Aghapur road between sec-39, 41 and DSC road) Nodia CB. No: 135/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 Dt. 16-12-2014	M/s AMT Builders (P) Ltd	293.16	16-12-2014	15-04-2015	35.00	20.00	कार्य प्रगति पर है। शीत ऋतु के कारण कार्य बाधित है।
5	Strengthening of Road (P/L BM and DBC on damaged service line in between sec-47 & 100 and 107-105) Nodia CB. No: 138/CME(C)/PE(WC-3)/14-15 Dt. 17-12-2014	M/s AMT Builders (P) Ltd	271.22	17-12-2014	16-06-2015	70.00	43.00	कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। फर्म को पत्र लिख दिया गया है।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

6	Horti Civil (C/o Boundary wall for outer wall of green belt in Sec-48) Noida C.B. No: 03/CME(C)/PE(WC-3)/15-16 Dt. 08-04-2015	M/s Maa Bhagwati Const. Co.	253.03	8/4/2015	4/10/2015	80.00	-	कार्य प्रगतिरत है।
7	M/o Drain (Covering of drain from shahsi chowk to DSC road along sector-39 & 40) Noida. C.B. No: 29/CME(C)/PE(WC-3)/15-16	M/s Shyam Kumar & Co Pvt Ltd	358.60	6/7/2015	4/7/2016	-	-	बिजली के खम्भों तथा पेड़ों के कारण कार्य बाधित है।
8	Strengthening of Road (P/L BM and DBC on Internal road in Sector-51) Noida. C.B. No: 67/CME(C)/PE(WC-3)/15-16	M/s R.K. Gupta Contractor	427.00	19-08-2015	14-02-2016	70.00	56.00	शीत ऋतु के कारण कार्य बाधित है।
9	Strengthening of Road (Upgradation of Crossing at 75mtr wide road from DSC road to Express Highway near underpass Sector-98) Noida. C.B. No: 66/CME(C)/PE(WC-3)/15-16	M/s Amba oxy Enterprises Pvt Ltd	228.03	19-08-2015	17-08-2016	25.00	-	कार्य प्रगति पर है।

मे.
जे

जे

जे
A/E

जे

प्रगतिरत कार्यों का विवरण
प्रारूप-4(रूपये 5.00 करोड से अधिक)

क्र० सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य करने की तिथि	पूर्ण भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	D/o sec-99 & 100 (C/o storm water drain & culvert) noida C.B. No: 69/CPE/SPE-I/PE(M-III)/11-12 Dt. 04-10-11	M/s Fortune Infraheight pvt ltd	755.72	4/10/2011	3/4/2012	40.00	25.00	कार्य प्रगतिरत हैं। धीमी गति के लिये बार-बार नोटिस दिये गये हैं।
2	C/o RCC Box, Drain along road near golf course, Noida CB. No: 527/CPE/PE(WC-3)/13-14 Dt. 14-02-14	M/s Amarantoss Infratech	861.06	14-02-14	13-02-15	80.00	70.00	कार्य प्रगति पर है।
3	M/o Drain (C/o drainage from salarpur u-turn DSC road to irrigation drain) Noida CB. No: 12/CE(Civil)/PE(WC-3)/15-16 Dt. 08-02-2016	M/s D.K. Jain contractors	987.16	8/2/2016		5.00		कार्य प्रगति पर है।

hve :
J.E

J.E

J.E

वर्क सर्किल-3 के अन्तर्गत रू0 10.00 करोड से अधिक के अनुबन्धों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दिनांक 31.01.2016 तक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रू0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	C/o Balika inter college in sec-51 vil hoshiyarpur noida C.B. No: 534/CPE/PE(WC-3)/13-14 DT. 14-02-14	M/s D.K. Jain Contractors	1155.54	14-02-14	13-08-15	82.00	65.00	कार्य प्रगतिरत है।
2	C/o District Hospital in Sec-39 Noida	U.P.R.N.N Ltd	22503.74	20-05-2014	19-05-2017	30.00	19.77	कार्य प्रगतिरत है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A/E (A) (A.B.N.)

[Handwritten signature]

वर्क सर्किल-तृतीय के अधीन ग्राम विकास के प्रगतिरत कार्यों का विवरण
(दिनांक 31.01.2016 तक)

वर्क सर्किल-तृतीय

क्र०सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
							31.01.2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	ग्राम बरौला							
1	D/o village Barola(C/o Panchayat Ghar near chauhan line in village Barola) Noida	M/s Apex Builders	57.10	28-02-2014	27-11-2014	95	75	कार्य प्रगतिरत है।
	D/o Village Barola (C/o Road and drain and culvert in 5% abadi plots in village) Noida	M/s P.C. Const Co.	90.12	9/11/2015	6/5/2016	50	38	कार्य प्रगति में है।
	ग्राम सदरपुर							
1	D/o Village (C/o Balance C.c. Road in sadarpur) Noida	M/s Apex Builders	342.71	9/10/2015	5/4/2016	40	11	
	ग्राम आगाहपुर							
1	—	—	—	—	—	—	—	—
	ग्राम होशियारपुर							
1	M/o village (C/o C.C. road & Drain in newly lain service line streets in village Hoshiyarpur) Noida. C.B. No:256/CME(C)/PE(WC-3)/2014-15 Dt. 16-02-2015	M/s Divya Const Co.	98.79	16-02-2015	15-08-2015	25	15	कार्य प्रगतिरत है।
	ग्राम छलेरा							
1	D/o village Challeria (Additional and alteration in barat Ghar in village Challeria) Noida C.B. No: 139/CME(C)/PE(WC-3)/2014-15 Dt. 17-12-2014	M/s Manoj Kumar Chauhan	42.62	17-12-2014	16-08-2015	35	—	कार्य धीमी गति से चल रहा है। नोटिस दिया जा चुका है।
2	D/o vilalge (C/o boundary wall of primary school no-2 in village challera) Noida C.B. No:114/CME(C)/PE(WC-3)/2015-16 Dt. 15-12-2015	M/s Rakesh Kumar	27.21	15-12-2015	12/2/2016	20	—	कार्य प्रगतिरत है। अतिरिक्त मद एवं प्रतिस्थापन मद स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

hmc
N.C.

ARU

ARU

ARU

3

ARU