

वर्क सर्किल-6

WORK CIRCLE-06
STATEMENT OF PROGRESS WORK MORE THEN 10.00 CRORE (PROGRESSING REPORT UP TO 31/01/2016)

S. NO.	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOAND AMOUNT	DAT OF START	DATE OF COMP.	PHYCI AL PROG. IN %		FINANCI AL PROG. IN %		STATEMENT
						AL	IN %	AL	IN %	
1	D/o sec-79 (C/o 45 mtr. Wide perpherial road in between sec-79 & 80). Noida	M/s S.T. Const. P. Ltd. C.B. No.- 518/CPE/PE(WC-6)/13-14 (E-Tender) Dt. 10/02/14	1,158.28	10-Feb-14	9-Feb-15	100%	97%			कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
2	D/o Sec-116 (C/o Drain and Culvert in sec-116). Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.-336/CPE/PE(WC-6)/12-13 Dt. 14/03/13	1,171.79	14-Mar-13	13-Mar-14	100%	99%			ग्राम सौख्या के खसरा सं० 744 राज्य सरकार में होने के कारण कार्य बन्द है तथा खसरा नम्बर पर किसानों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसे हटया जाना है। कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। कार्य को इसी रिश्ति में पूर्ण किया जा रहा है।
3	C/o 75 Mtr. Wide FNG road between Sec-118 & Pusta. Noida	M/s Conarch Fortune Infrabuild C.B. No.- 61/SF&AO/CPE/PE/CCD-IV/11-12 DT. 26/09/11	1,590.31	26-Sep-11	25-Jun-12	92%	90%			खसरा सं० 389 व 340 राज्य सरकार की भूमि का अर्जन न होने के कारण किसान कार्य नहीं करने दे रहे हैं तथा नेशनल पब्लिक स्कूल के पास कार्य रुका हुआ है उपरोक्त स्थानों पर इस समय कार्य पूर्ण रूप से बन्द है।
4	C/o 75Mtr Wide FNG road between Sec-115 & Pusta). Noida	M/s S.T. Const. P. Ltd. C.B. No.- 194/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 20/06/13	1,600.21	20-Jun-13	19-Dec-13	90%	81%			खसरा सं० 927 930 व 931 राज्य सरकार की भूमि का निस्तारण न होने के कारण किसान कार्य नहीं करने दे रहे हैं। कार्य पूर्ण स्थैल बन्द है।
5	C/o Bridge No.-2 on irrigation drain between Sec-78 & 49). Noida	M/s Dwarika Projects Ltd. C.B. No.- 80/AO(W)/CPE/PE-II/09-10 Dt. 07/12/09	1,809.47	7-Dec-09	6-Dec-10	92%	91%			कार्य बन्द है।
6	C/o Peripheral Drain & Culvert in Sec-78 & 79 (Part-C). Noida	M/s Gautam Builders C.B. No.- 283/CPE/PE(WC-6)/12-13 Dt. 22/02/13	2,175.30	22-Feb-13	21-Feb-14	99%	99%			कार्य प्रगति पर है।
7	C/o Noida Greater Noida Link Road near Sec-122 as per altimate Section. Noida	M/s I.S.P. Const. P. Ltd. C.B. No.- 163/SF&AO/CPE/PE/CCD-IV/11-12 DT. 23/12/11	2,699.39	23-Dec-11	22-Sep-12	100%	94%			कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
8	C/o 608 Nos. E.W.S. flats in Sec-73. Noida	M/s Eiffel Reality P. Ltd. C.B. No.- 70/CPE/PE-11/09-10 DT. 30/11/09	2,780.11	30-Nov-09	29-Nov-10	99%	93%			कान्स्ट्रक्टर द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
9	C/o 624 Nos. E.W.S. flats in Sec-73. Noida	M/s Eiffel Reality P. Ltd. C.B. No.- 71/CPE/PE-11/09-10 DT. 30/11/09	2,852.83	30-Nov-09	29-Nov-10	99%	94%			कान्स्ट्रक्टर द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
10	C/o 60mtr wide road from sec-115, 112 hindon pusta to Sector-I, Take Jon-4 Greater noida bishrak Road, Hindon Bridge), Noida	M/s Viva Infraventure P. Ltd. C.B. No.- 121/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 19/10/15	3,234.77	19-Oct-15	18-Jan-17	0%	0%			भूमि का अर्जन होना है तथा इस भूमि के अर्जन हेतु मूलख विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
11	Const. of Mini Indor Stadium in village sarfabad, Noida	M/s A.K. Gupta & Co. C.B. No.- 508/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 06/02/14	3,455.91	6-Feb-14	5-Aug-15	98%	94%			कार्य प्रगति पर है।
12	C/o 240 Nos. EWS and 312 LIG flats samajwadi Awash Yojana in sec-118, 122 (Part-C). Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.- 61/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	4,092.36	29-Jul-15	27-Mar-17	30%	22%			कार्य का आंशिक भाग प्रगति पर है शेष कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरम्भ नहीं हो पाया है।
13	Rehabilitation of Jhuggi Johpri Cluster in Sec.-122, Noida (Part-I)	M/s Dharamraj Cont. (I) P. Ltd. C.B. No.- 108/CPE/SF&AO/PE/CCD-I/11-12 DT. 02/12/11	4,531.79	2-Dec-11	1-Mar-13	100%	93%			कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
14	C/o 656 Nos. EWS and 120 LIG flats samajwadi Awash Yojana in sec-118 (Part-B). Noida	M/s A.K. Gupta & Co. C.B. No.- 60/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	4,706.99	29-Jul-15	27-Mar-17	25%	20%			कार्य का आंशिक भाग प्रगति पर है शेष कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरम्भ नहीं हो पाया है।
15	C/o 384 Nos. EWS and 288 LIG flats samajwadi Awash Yojana in sec-117, 118 (Part-A). Noida	M/s S.T. Const. P. Ltd. C.B. No.- 72/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 21/08/15	4,885.42	21-Aug-15	17-Apr-17	28%	17%			कार्य का आंशिक भाग प्रगति पर है शेष कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरम्भ नहीं हो पाया है।
16	Rehabilitation of Jhuggi Johpri Cluster in Sec.-122, Noida (Part-II)	M/s Dharamraj Cont. (I) P. Ltd. C.B. No.- 151/SF&AO/CPE/PE/CCD-IV/11-12 DT. 23/12/11	5,223.07	23-Dec-11	22-Mar-13	100%	91%			कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
Total			47968.00							

(R.P. Gupta)
 Divisional Accountant
 Work Circle-06

(Ved Kum Sharma)
 Asst. Project Engineer
 Work Circle-06

(Brijpal Chaudhary)
 Asst. Project Engineer
 Work Circle-06

(M.P. Sharma)
 Project Engineer
 Work Circle-06

WORK CIRCLE-06
STATEMENT OF PROGRESS WORK Rs. 2 CRORE TO Rs. 10.00 CRORE (PROGRESSING REPORT UP TO 31/01/2016)

(Rs. In lakhs)

S. NO.	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOARD AMOUNT	DAT OF START	DATE OF COMP.	PHYCI AL PROG. IN %	FINANCI AL PROG. IN %	STATEMENT
1	C/o of 45 Mtr. & 30 Mtr. Wide Peripheral road of Sec-116 (Between Sec-116 & 79 and Sec-116 & 115, Noida)	M/s Fortune Infraheight P. Ltd C.B. No.- 32/SF&AO/CPE/SPE-II/PE-IV/CCD-IV/11-12 Dt. 14/07/11	208.31	14-Jul-11	13-Nov-11	100%	50%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
2	D/o Sec-112 (C/o Boundary wall of green belt in sec-112), Noida	M/s M.K. Const. C.B. No.- 223/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 24/02/15	229.72	24-Feb-15	23-Aug-15	99%	82%	कार्य प्रगति में है।
3	D/o Sec-122 (C/o Boundary wall of green belt between sec-122 & FNG road), Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.- 192/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 03/02/15	230.49	3-Feb-15	2-Aug-15	100%	97%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
4	D/o Sec-117 (C/o Road, Drain & Culverts for 5% Plot for Village- Sarfabad at Sec-117), Noida (Part-II, Drain & Culvert)	M/s Fortune Infraheight P. Ltd. C.B. No.- 87/SF&AO/CPE/PE/CCD-IV/11-12 Dt. 09/11/11	250.00	9-Nov-11	8-May-12	100%	84%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
5	D/o Sec-116 (C/o Boundary wall master plan green community facilities & park), Noida	M/s J.K. Jain Cont. C.B. No.- 91/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 07/09/15	270.94	7-Sep-15	6-Jun-16	90%	75%	कार्य प्रगति पर है।
6	D/o Sec-117 (C/o Roads, Drains & Culvert for 5% Plots for Gejha Village at Sec-117) Noida (Part-I Drain & Culvert)	M/s S.B.G. Buildcon P. Ltd. C.B. No.- 183/SF&AO/CPE/PE/CCD-IV/11-12 Dt. 23/12/11	271.69	23-Dec-11	22-Jun-12	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
7	Strengthening of Road (P.L. DBM & DBC at 30Mtr wide road in sec-76), Noida	M/s Rudra Const. C.B. No.- 204/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 12/02/15	285.06	12-Feb-15	11-Aug-15	100%	99%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
8	D/o sec-116 (C/o Drain and culvert in sec-116). Balance work), Part-A & Noida (Part-B), Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.- 193/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 03/02/15	301.28	3-Feb-15	2-Nov-15	100%	98%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
9	D/o Sec-112 (C/o main drain & culvert along 45mtr. Wide road FNG to sec-116), Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.- 26/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 24/06/15	322.03	24-Jun-15	23-Mar-16	100%	97%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
10	D/o Sec-122 (C/o 70 Mtr. Wide road from Sec-122 to Greater Noida), Noida	M/s Lal Chand & Co. C.B. No.- 11/CPE/PE/CCD-IV/04-05 Dt. 01/04/05	334.77	1-Apr-05	31-Mar-06	100%	97%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
11	D/o Sec-112 (C/o road, drain & culvert of 5% Abadi Plots), Balance work), Noida	M/s S.T. Const. P. Ltd. C.B. No.- 08/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 22/05/14	334.96	22-May-14	21-Feb-15	60%	31%	कार्य प्रगति पर है।
12	D/o Sec-112 (C/o Peripheral Drain and Culvert in sec-112 to 113), Noida	M/s A.R.S. Const. C.B. No.- 368/CPE/PE(WC-6)/12-13 Dt. 21/03/13	380.64	21-Mar-13	20-Dec-13	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
13	D/o Sec-115 (C/o 18Mtr. Wide road Drain & Culvert), Noida	M/s Roshan Builders C.B. No.- 344/CPE/PE(WC-6)/12-13 Dt. 15/03/13	393.27	15-Mar-13	14-Sep-13	100%	99%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
14	Strengthening of Road (Strengthening main carriage way of 130mtr wide road from hindon pusta to hindon bridge near sec-122), Noida	M/s Maa Bhagwati Const. Co. C.B. No.- 220/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 20/02/15	507.13	20-Feb-15	19-May-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
15	D/o Sec-116 (C/o 45Mtr. Wider road between sec-116 & 77 Balance work), Noida	M/s A.M.T. Builders C.B. No.- 280/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 24/07/13	549.37	24-Jul-13	23-Jul-14	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
16	D/o Inter section FNG exp. & MP3 road near sec-121 & 122,123), Noida	M/s S.T. Const. P. Ltd. C.B. No.- 517/CPE/PE(WC-6)/13-14 (E-Tender) Dt. 10/02/14	557.10	10-Feb-14	9-Nov-14	100%	95%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
17	C/o FNG Road Behind sec-119, 122 & 121 Parrallel to Bandh (C/o FNG Road between sec-122 & 123 as per approach altimate section), Noida	M/s Maa Bhagwati Const. Co. C.B. No.- 610/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 04/03/14	560.85	4-Mar-14	3-Sep-14	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
18	D/o Sec-78 (C/o 45M wide road in between sec-78 & 79), Noida	M/s A.M.T. Builders P. Ltd. C.B. No.- 09/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 30/05/14	601.54	30-May-14	29-May-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
19	C/o Main Drain from sec-122 to Irrigation drain C/o main drain & Culvert from sec-118 to 116), Noida	M/s S.K.V. Infraitech P. Ltd. C.B. No.- 429/CPE/PE(WC-6)/13-14(E-Tender) Dt. 04/12/13	642.89	4-Dec-13	3-Jun-14	100%	96%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
20	C/o FNG Road Behind Sec-119, 122 & 121 Parrallel to Bandh), C/o RCC Drain & Culvert along with FNG Road from Sec-119 To 115), Noida	M/s R.V.M. Infraitech P. Ltd. C.B. No.- 212/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 18/02/15	733.48	18-Feb-15	17-Nov-15	100%	90%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
21	M/o Raod (C/o U-Turn on 70 Mtr wide road at Junction of Sec-73, 70, 121 & 122), Noida	M/s Parkash & Co. C.B. No.- 241/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 05/07/13	733.93	5-Jul-13	4-Jul-14	100%	84%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।

S. NO.	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOARD AMOUNT	DATE OF START	DATE OF COMP.	PHYSICAL PROG. IN %	FINANCIAL PROG. IN %	STATEMENT
22	Strengthening of Road (P/L DBM & DBC at 45mtr wide road in sec-74-75 & 76-77), Noida	M/s J.R.D. Infratech P. Ltd. C.B. No.- 229/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 19/03/15	755.02	19-Mar-15	18-Dec-15	100%	98%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
23	D/o of Sec-116 (C/o Internal Road in Sec-116), Noida	M/s J.K. Jain Cont. C.B. No.- 109/SF&AO/CPE/PE/CCD-IV/11-12 DT. 02/12/11	809.90	2-Dec-11	1-Dec-12	95%	91%	कार्य खसत सं० 744 में भूमि निहित होने व ग्रामवासियों द्वारा 5% आबादी के भूखण्ड व 65% मुआवजा हेतु आंशिक भाग में कार्य रोक दिया गया है। इस समय कार्य पूर्ण स्थिति में कार्य बन्द है।
24	C/o Bridge No.-1 on irrigation drain between Sec-78 & 101), Noida	M/s WoodHill Infrastructure Ltd. C.B. No.- 90/CPE/SPE/PE-II/10-11 Dt. 18/11/10	861.45	18-Nov-10	17-Nov-11	92%	90%	कार्य रुका है खसत सं० 297 व 321 ग्राम पंचतल खंजरपुर की आंशिक भूमि अजित न होने के कारण कार्य में बाधा आई है। कार्य बन्द है।
25	C/o 75Mtr. Wide FNG Road Between Sec-119 & Pusta, Noida	M/s Fortune Infraheight P. Ltd. C.B. No.- 110/SF&AO/CPE/PE/CCD-IV/11-12 DT. 02/12/11	877.22	2-Dec-11	1-Jun-12	95%	86%	कार्य रुका है खसत सं० 297 व 321 ग्राम पंचतल खंजरपुर की आंशिक भूमि अजित न होने के कारण कार्य में बाधा आई है। कार्य बन्द है।
26	C/o of 45 Mtr. Wide road Between Sec-78 & 79, Noida	M/s Indian Infrabuilt P. Ltd. C.B. No.- 82/CPE/SF&AO/PE/CCD-IV/10-11 DT. 04/11/10	930.26	4-Nov-10	3-Nov-11	50%	47%	कार्य रुका है।
27	C/o 75 Mtr. Wide FNG Road between sec-112 & Pusta, Noida	M/s S.T. Const. P. Ltd. C.B. No.- 509/CPE/PE(WC-6)/13-14 (E-Tender) Dt. 06/02/14	962.12	6-Feb-14	5-Feb-15	65%	48%	कार्य प्रगति में है।
28	D/o Village Sorkha (C/o Drain & Culvert along peripheral road in viiage sorkha), Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.-574/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 28/02/14	750.64	28-Feb-14	27-Nov-14	100%	99%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
29	D/o Ambedkar Village Sorkha (C/o Peripheral Road in Village Sorkha Jahidabad Earth work & BOE Pavement), Noida	M/s Modern Eng. Associates C.B. No.-160/CPE/PE(WC-6)/12-13 Dt. 02/01/13	551.22	2-Jan-13	1-Oct-13	100%	88%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
30	D/o Village Sarfabad (C/o C.C. road, BOE Pavement & Drain after Laying of sewer Line), Noida	M/s A.B.C. Builders C.B. No.-501/E-IN-C/SPE-II/PE-VDD-II/11-12 DT. 22/12/11	516.22	22-Dec-11	21-Jun-12	100%	96%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम विचयन स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृतिपत्र अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना है।
Total			15713.50					

(R.A. Gupta)
Divisional Accountant
Work Circle-06

(Ved Ram Sharma)
Asst. Project Engineer
Work Circle-06

(Brijpal Chaudhary)
Asst. Project Engineer
Work Circle-06

(M.P. Sharam)
Project Engineer
Work Circle-06

WORK CIRCLE-06

STATEMENT OF PROGRESS WORK LESS THAN Rs. 2 CRORE (PROGRESSING REPORT UP TO 31/01/2016)

(Rs. In lakhs)

S. NO.	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOARD AMOUNT	DAT OF START	DATE OF COMP.	PHYSICAL PROG. (%)	FINANCIAL PROG. (%)	STATEMENT
1	M/o Road (Surface dressing and removing of malva from patries of 24M, 30M & 45M. Wide roads in sec-120 & 118), Noida	M/s S.K. Constructions C.B. No.-14/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	1.31	29-Jul-15	5-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
2	M/o Road (Surface dressing and removing of malva from patries FNG road CNG pump sec-122 to sorkha village), Noida	M/s Banwari Lal C.B. No.-13/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	1.91	29-Jul-15	5-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
3	M/o Road (Surface dressing and removing of malva from patries of noida-greater noida link road near sec-122 from hindon pusta bridge), Noida	M/s Nagar Builders C.B. No.-10/PE(WC-6)/15-16 Dt. 28/07/15	2.28	28-Jul-15	4-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
4	M/o Road (Surface dressing and cleaning jungle from pattries in sec-72), Noida	M/s Shiv Shakti Const. Works C.B. No.-04/PE(WC-6)/15-16 Dt. 08/05/15	2.46	8-May-15	7-Jun-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
5	M/o Road (Surface dressing and removing of malva from patries of 30mtr wide peripheral road from CNG pump to sarfabad village), Noida	M/s SMB Constructions C.B. No.-12/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	2.78	29-Jul-15	5-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
6	M/o Road (Surface dressing and removing of malva from patries in sec-72), Noida	M/s Vishal Builders & Const. Co. C.B. No.-09/PE(WC-6)/15-16 Dt. 21/07/15	3.19	21-Jul-15	20-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
7	D/o Sec-115 (P/F G.I. wire Fencing around E.S.S. Sec-115), Noida	M/s Param Const. Co. C.B. No.-02/PE/CCD-IV/11-12 DT. 05/05/11	3.99	5-May-11	4-Jun-11	100%	71%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
8	M/o Road (Repair of central verge of 45 Mtr wide road between sec-74&75), Noida	M/s Shiv Shakti Const. Works C.B. No.-03/PE(WC-6)/15-16 Dt. 08/05/15	4.15	8-May-15	7-Jun-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
9	M/o Road (Surface dressing and removing of malva from patries in sec-112 main road and internal road), Noida	M/s Vishal Builders & Const. Co. C.B. No.-08/PE(WC-6)/15-16 Dt. 21/07/15	4.22	21-Jul-15	20-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
10	M/o Road (Surface dressing and malva removing from internal & External road in sec-119), Noida	M/s Kunal Const. Co. C.B. No.-11/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	4.29	29-Jul-15	5-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
11	M/o Drain (Cleaning of removing of garbage of drain in side EWS Campus at sec-73), Noida	M/s Progressive Infrastructures C.B. No.-05/PE(WC-6)/15-16 Dt. 27/05/15	4.75	27-May-15	26-Jul-15	100%	75%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
12	M/o Road (Surface dressing and removing of malva from patries in sec-122, in 24M wide road & internal roads), Noida	M/s D.K.S. Constructions C.B. No.-17/PE(WC-6)/15-16 Dt. 06/08/15	6.47	6-Aug-15	5-Sep-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
13	M/o road (M/o Patch repair and pot holes and sealing of cracks of 30M Wide road and hindon pusta near FNG Sector 112, Noida)	M/s R.F. Cont. C.B. No.-02/PE(WC-6)/15-16 Dt. 06/05/15	8.08	6-May-15	5-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
14	M/o road (Cut & patches for internal road in Sector-119), Noida	M/s Daksh Buildcon P. Ltd. C.B. No.-01/PE(WC-6)/15-16 Dt. 27/04/15	8.35	27-Apr-15	26-Jul-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
15	C/o Safty wall for water tanks of EWS flats at sec-73, (part-11), Noida	M/s Progressive Infrastructures C.B. No.-23/PE(WC-6)/15-16 Dt. 20/08/15	8.43	20-Aug-15	19-Oct-15	100%	86%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
16	M/o Road (Surface Dressing & Removing vegetation of 70mtr wide road sec-72 to sec-122), Noida	M/s Metaphor Infrastructure P. Ltd. C.B. No.-18/PE(WC-6)/15-16 Dt. 10/08/15	8.53	10-Aug-15	9-Sep-15	100%	91%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
17	M/o Road (Surface Dressing & Cleaning Malva of 45Mtr. Wide road between sec-74, 77 & 117, 116), Noida	M/s Sun India Enterprises C.B. No.-24/PE(WC-6)/15-16 Dt. 10/09/15	8.60	10-Sep-15	9-Oct-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
18	M/o Road (Cleaning of malva & Patries dressing on internal road in sec-78), Noida	M/s Vaishno Const. Co. C.B. No.-16/PE(WC-6)/15-16 Dt. 06/08/15	8.67	6-Aug-15	5-Sep-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
19	EWS Flats at sec-73 (C/o Safty wall of water tank of EWS Flats at sec-73. Part-1), Noida	M/s Progressive Infrastructures C.B. No.-06/PE(WC-6)/15-16 Dt. 27/05/15	8.68	27-May-15	26-Jul-15	100%	74%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।

S. NO.	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOARD AMOUNT	DAT OF START	DATE OF COMP.	PHYCI AL PROG. (%)	FINANCIAL PROG. (%)	STATEMENT
20	M/o Road (Cleaning of malva & Patries dressing on 30M wide internal road in sec-75 & 76), Noida	M/s Shiv Shakti Const. Works C.B. No.-15/PE(WC-6)/15-16 Dt. 03/08/15	8.76	3-Aug-15	2-Sep-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
21	M/o Road (Surface dressing of patries on 45 mtr wide road from CNG pump to sec-118& FNG), Noida	M/s Shiv Ganga Cont. C.B. No.-52/PE(WC-6)/13-14 Dt. 14/02/14	9.08	14-Feb-14	13-May-14	100%	56%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
22	M/o Road (Cleaning of malva & Patri Dressing on 45mtr wide road between sec-74, 75, 76 & 77), Noida	M/s Aniruddh Singh Shahi C.B. No.-19/PE(WC-6)/15-16 Dt. 10/08/15	9.11	10-Aug-15	9-Sep-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
23	M/o Road (M/o Cut, Patch & Malva on 30mtr wide internal Road in sec-76), Noida	M/s Pyare Lal & Co. C.B. No.-20/PE(WC-6)/15-16 Dt. 11/08/15	9.17	11-Aug-15	10-Sep-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
24	M/o Road (Cleaning of malba & Patries dressing on 45mtr. Wide road between sec-76, 77, 78, 79 & 116), Noida	M/s Jagbir Singh C.B. No.-21/PE(WC-6)/15-16 Dt. 12/08/15	9.24	12-Aug-15	11-Sep-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
25	M/o Park & Green Belt (Supplying & fixing of Board for hindon River Project), Noida	M/s Galaxy India Const. C.B. No.-22/PE(WC-6)/15-16 Dt. 14/08/15	9.43	14-Aug-15	13-Oct-15	100%	0%	कार्य प्रगति पर है।
26	M/o Drain (Raising of main drain at sec-73), Noida	M/s Vishal Const. Co. C.B. No.-08/PE(WC-6)/14-15 Dt. 08/01/15	9.52	8-Jan-15	7-Mar-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
27	M/o Road (130 Mtr. Wide road near noida-g. noida link road between hindon pusta sec-123 to hindon bridger), Noida	M/s Grand X Const. C.B. No.-07/PE(WC-6)/14-15 Dt. 02/12/14	9.56	2-Dec-14	1-Feb-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
28	Approach road for Hindon Bridge from Sec-122 to Greater Noida (P/F Barbed wire Fencing Alignment of Road), Noida	M/s Param Const. Co. C.B. No.-13/SPE-III/PE/CCD-IV/11-12 DT. 19/08/11	13.07	19-Aug-11	18-Sep-11	50%	33%	कार्य 50% पूर्ण हो चुका है। प्रामीण कुछ जमीन अर्जित न होने के कारण बाधा डाल रहे हैं।
29	Emergency Work (P/F steel door in sharmik kunj flats in sec-122), Noida	M/s Sandeep Const. Co C.B. No.-132/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 06/11/15	13.17	6-Nov-15	5-Feb-16	90%	0%	कार्य प्रगति पर है।
30	D/o Sec-72 (M/o Boundary wall and fixing of fencing at boundary wall towards sec-72), Noida	M/s Anshul Engineers C.B. No.-147/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 15/12/14	13.41	15-Dec-14	14-Mar-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
31	M/o Road (Surface dressing & Cleaning pf malba 70Mtr wide road sec-71 to hindon Pusta), Noida	M/s A.M.T. Builders P. Ltd. C.B. No.-142/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 02/12/14	13.65	2-Dec-14	1-Feb-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
32	Making Connection of water & Sewer Line for EWS Houses in Sec-73), Noida	M/s Sukhil & Co. C.B. No.-250/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 09/07/13	14.78	9-Jul-13	8-Sep-13	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
33	M/o Road (C/o Central Verge between sec-78 and 79), Noida	M/s Jagbir Singh C.B. No.-73/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 21/08/15	18.10	12-Aug-15	20-Nov-15	100%	0%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
34	M/o Road (M/o damage 45mtr wide right road due to ganga jai line between sec-77 rite side), noida	M/s Bhardwaj Const. Co. C.B. No.-141/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 10/12/15	19.05	10-Dec-15	8-Mar-16	2%	0%	कार्य प्रगति पर है।
35	M/o Road (C/o Footpath on 24 mtr wide road at sec-73), Noida	M/s Brijesh Builders & Const (P) Ltd. C.B. No.-148/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 15/12/14	39.75	15-Dec-14	14-Apr-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
36	D/o Sec-72 (C/o room, Shade and toilet etc. in existing shamshan ghat in sec-72), noida	M/s Shiv Contractors C.B. No.-136/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 16/11/15	43.84	16-Nov-15	15-Mar-16	40%	0%	कार्य प्रगति पर है।
37	D/o Sec-122 (C/o Park in Shrmik Kunj flats Pocket SK-01 to SK-140), Noida	M/s Chauhan Const. Co. (India) C.B. No.-32/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 04/08/14	46.97	4-Aug-14	3-Dec-14	90%	84%	कार्य प्रगति पर है। संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कान्ट्रक्टर को नोटिस दिया गया है।
38	D/o Sec-72 (C/o RCC boundary wall between A Block park and village Sarfabad Abadi), Noida	M/s Anjali Const. Co. C.B. No.-144/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 04/12/14	47.49	4-Dec-14	3-Apr-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
39	M/o Road (M/o Peripheral road between sec-72 & village Sarfabad, Damaged due to laying deep sewer line), Noida	M/s K.R.V. & Associates C.B. No.-108/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 07/11/14	48.68	7-Nov-14	6-Dec-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
40	M/o Road (C/o Culvert at 30Mtr wide road & maintenance/Cleaning of damaged drain village Basai to sec-71), Noida	M/s V.S. Builders C.B. No.-190/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 30/01/15	51.25	30-Jan-15	29-Apr-15	100%	78%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
41	D/o Sec-72 (C/o Boundary wall of commercial plot No. MPC-1 and MPC-4 in sec-72), Noida	M/s Kansal & Co. C.B. No.-37/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 03/07/15	56.26	3-Jul-15	2-Nov-15	100%	72%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।

S. NO	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOAND AMOUNT	DAT OF START	DATE OF COMP.	PHYCI AL PROG. (%)	FINANCI AL PROG. (%)	STATEMENT
42	Boundry & wairwet wair (D/o Sec-122 P/F concertina coil fencing and rising of boundary wall of green belt toward sec-122), Noida	M/s Anuj Enterprises C.B. No.-50/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 14/07/15	56.78	14-Jul-15	13-Nov-15	90%	35%	कार्य प्रगति पर है।
43	D/o Sec-122 (C/o Boundary wall of green belt along 30mtr wide road), Noida	M/s Abhay Const. Co. C.B. No.-189/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 30/01/15	59.77	30-Jan-15	29-May-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
44	D/o Sec-119 (Providing % Fixing interlocking files on footpath in peripheral sec-119), Noida	M/s Metaphor Infrastructure P. Ltd. C.B. No.-104/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 05/10/15	67.14	5-Oct-15	4-Apr-16	100%	98%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
45	D/o Sec-72 (C/o Boundary wall of green belt from B-43 To E-39, sec-72), Noida	M/s Progressive Const. Co. C.B. No.-101/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 07/11/14	71.57	7-Nov-14	6-May-15	100%	82%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
46	D/o Sec-122 (C/o Ext. Dev. of Community center in sec-122), Noida	M/s Deepak Const. Co. C.B. No.-187/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 29/01/15	74.80	29-Jan-15	28-May-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
47	Int. Dev. Of Sec-75,76,77,78 and 79 (C/o Green belt boundary wall around kabristan in sec-76), Noida	M/s Lal Chand & Co. C.B. No.-135/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 16/11/15	78.07	16-Nov-15	15-Mar-16	45%	0%	कार्य प्रगति पर है।
48	M/o Road (C/o RCC Central verge of 45mtr wide road in front of sec-112&113), Noida	M/s Dimaniya Builders C.B. No.-32/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 30/06/15	78.61	30-Jun-15	29-Oct-15	100%	91%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
49	M/o Road (C/o RCC Central Verge on 45mtr. Wide road between sec-74-75 & 76-77), Noida	M/s B.S. Promotors C.B. No.-90/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 07/09/15	92.91	7-Sep-15	6-Mar-16	95%	84%	कार्य प्रगति पर है।
50	D/o Sec-73 (C/o road, Drain and Culvert of 5% abodi Plots for Village-Parthala in Sec-73), Noida	M/s Baba Baijnath Const. (I) P. ltd C.B. No.-192/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 20/06/13	96.23	20-Jun-13	19-Oct-13	40%	21%	सविदाकार द्वारा पुनः कार्य नहीं किया जा रहा है।
51	C/o of 45 Mtr. & 30 Mtr. Wide Penpheral road of Sec-116 (Between Sec-116 & 77 and Sec-116 & Village Sorkha, Noida (Part-A)	M/s Bharat Const. Co. C.B. No.-60/AO(W)/CPE/PE/CCD-IV/10-11 DT. 20/08/10	97.74	20-Aug-10	19-Oct-10	90%	82%	खिलती साईट उपलब्ध थी, उस पर कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य सरकार एवं अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित है। कार्य बन्द है।
52	D/o Sec-122 (P/L B.M. & B.C. work on balance 24 M, 12M & 9M wide roads in 5% plots of vilage parthala Khanjarpur), Noida	M/s Gun Gun Cont.ors C.B. No.-06/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 22/05/14	118.03	22-May-14	21-Aug-14	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
53	D/o Sec-122 (C/o 70 Mtr. Wide road according to Ultimate Section), Noida	M/s Lal Chand & Co. C.B. No.-62/CPE/PE/CCD-IV/06-07 Dt. 28/08/06	123.23	28-Aug-06	27-Feb-07	100%	94%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
54	D/o Sec-77 (C/o Boundary wall of green belt in sec-77), Noida	M/s B.S. Promotors C.B. No.-174/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 09/01/15	127.10	9-Jan-15	8-Jan-16	97%	96%	कार्य प्रगति पर है।
55	Strenthening of Road (P/L BM & DBC on 70Mtr. Wide roas between Sec-122 & 121), Noida	M/s R.K. Const. C.B. No.-331/CPE/PE(WC-6)/12-13 Dt. 14/03/13	133.10	14-Mar-13	13-Jul-13	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
56	D/o Sec-115 (C/o 30mtr wide peripheral road in sec-115), Noida	M/s J.K. Jain Cont. C.B. No.-126/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 26/10/15	137.96	26-Oct-15	25-Feb-16	50%	21%	कार्य प्रगति पर है।
57	C/o Boundary wall of master green belit in sec-75 & 78, Noida	M/s D.R. Buildstate P. ltd. C.B. No.-294/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 05/08/13	143.72	5-Aug-13	4-Aug-14	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
58	D/o Sec-117 (C/o Balance drain and culvert 5 abadi pocket vill. Gejha Tilaptabad(GT) in sec-117), Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.-68/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 14/08/15	144.20	14-Aug-15	13-Feb-16	100%	98%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
59	Strengthening of Road between sec-122-123 & C/o footpath, Noida	M/s Yash Technobuild P. Ltd. C.B. No.-441/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 20/12/13	148.67	20-Dec-13	19-Mar-14	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
60	M/o Road (Repair of 24 Mtr. Wide road damaged dur laying deep sewer line in sec-72), Noida	M/s S.T. Const. P. Ltd. C.B. No.-601/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 04/03/14	149.25	4-Mar-14	3-Jul-14	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
61	M/o Road (C/o RCC centerl verge on 45mtr wide road between sec-74-75 & 77), Noida	M/s PPS Builders P. ltd. C.B. No.-191/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 30/01/15	171.91	30-Jan-15	29-Oct-15	100%	93%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
62	D/o Sec-117 (C/o Green belt of boundary wall in sec-117), Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.-63/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	172.17	29-Jul-15	28-Jan-16	100%	93%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।
63	M/o Road (C/o RCC Central verge on 45Mtr wide road between sec-76, 77 & 78), Noida	M/s Shri Sai Builders C.B. No.-217/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 18/02/15	177.78	18-Feb-15	17-Nov-15	100%	95%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
64	D/o Sec-73 (B.M. & A.C. work on internal Roads), Noida	M/s Kiran Builder & Engineers C.B. No.-36/CPE/AO(W)/PE-I/10-11 DT. 28/06/10	181.19	28-Jun-10	27-Oct-10	100%	71%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना शेष है।

S. NO.	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOARD AMOUNT	DAT OF START	DATE OF COMP.	PHYSICAL PROG. (%)	FINANCIAL PROG. (%)	STATEMENT
65	D/o Sec-118 (C/o 30 Mtr wide penpheral Road in sec-118). Noida	M/s Roshan Builders C.B. No.-170/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 09/01/15	185.17	9-Jan-15	8-May-15	100%	93%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान किया जाना शेष है।
66	D/o Sec-118 (C/o 30 Mtr wide road between sec-118 & 117). Noida	M/s Mahesh Chand Cont. C.B. No.-171/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 09/01/15	186.81	9-Jan-15	8-Jul-15	100%	81%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान किया जाना शेष है।
67	D/o Village Sorkha (C/o of Drain & C.C. Road in Lay of Sewer Line in village Sorkha) (Part-B), Noida	M/s S.B.G. Buildcon P. Ltd. C.B. No.-22/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 22/07/14	188.18	22-Jul-14	21-Jan-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान हो गया है।
68	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. Road, Drain & P/F Jal from Transformer to shiv mandir sec-72), Noida	M/s Mangalji Const. Co. C.B. No.-102/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 07/11/14	181.61	7-Nov-14	6-Nov-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान हो गया है।
69	D/o Village Sarfabad (C/o CC road Damage & Culvert from Baratghar to Sec-71 and sec-122). Noida	M/s Maa Kamakhya Const. C.B. No.-264/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 12/07/13	166.41	12-Jul-13	11-Jul-14	95%	92%	इस समय कार्य बन्द कर रखा है।
70	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. Road, Drain, Culvert & P/F Jal from dharam kanta (Penpheral) road to Bhati Main sorkha road, Jaivir, kailash, etc. Gali), noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.-27/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 24/06/15	131.04	24-Jun-15	23-Dec-15	100%	95%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान होना शेष है।
71	D/o Vill. Sorkha (C/o approach road external dev. Of Than Mata and Boundary wall of vacant plot). Noida	M/s A.K. Gupta & Co. C.B. No.-62/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 29/07/15	117.38	29-Jul-15	28-Nov-15	100%	74%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान होना शेष है।
72	D/o Village Sorkha (C/o Boundary wall of Ambadkar Park in village - sorkha). Noida	M/s Kirtika Engineers & Developers C.B. No.- 24/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 22/07/14	114.25	22-Jul-14	21-Jan-15	100%	96%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान होना शेष है।
73	D/o Vill. Parthala (P/L D.B.M. & B.C. of road in 5% Abadi Pkt, PK-B), Noida	M/s Shankar Const. Co. C.B. No.-172/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 09/01/15	96.67	9-Jan-15	8-Apr-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान हो गया है।
74	D/o Vill. Sorkha (C/o Panchayat Ghar & External Dev. In Village Sorkha) , Noida	M/s A.K. Gupta & Co. C.B. No.-92/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 07/09/15	93.77	7-Sep-15	6-Sep-16	100%	75%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान होना शेष है।
75	D/o Vill. Parthal Khanjarpur (M/o C.C. Road between 5% abadi and village parthala khanjarpur), Noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.-186/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 29/01/15	91.30	29-Jan-15	28-Jul-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान हो गया है।
76	D/o Village Sarfabad (C/o R.C.C. Boundary wall along peripheral road between sec-72 & Village Sarfabad balance work Block A & E). Noida	M/s K.R.V. & Associates C.B. No.-416/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 25/11/13	84.70	25-Nov-13	24-Feb-14	99%	62%	कार्य प्रगति पर है।
77	D/o Vill. Parthala Khanjarpur (C/o C.C. road and drain in village Parthala Khanjarpur), Noida	M/s H.P. Goel & Co. C.B. No.-188/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 30/01/15	77.66	30-Jan-15	29-May-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान हो गया है।
78	D/o Vill. Parthala Khanjarpur (C/o External Dev. Of Community Center), Noida	M/s Kirtika Engineers & Developers C.B. No.-173/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 09/01/15	77.28	9-Jan-15	8-May-15	100%	93%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान होना शेष है।
79	D/o Village Sorkha (C/o Boundary wall, shed, eart filling, BOE Apvement of shamsan ghat in village - sorkha), Noida	M/s Bharat Const. C.B. No.-23/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 22/07/14	75.63	22-Jul-14	21-Jan-15	100%	69%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान होना शेष है।
80	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. Road, Drain & Culvert & P/F Jal in Sh. Vinod & Sh. Ganaga Ram Gali Village Sarfabad), Noida	M/s Kirtika Engineers & Developers C.B. No.-99/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 07/11/14	73.90	7-Nov-14	6-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान हो गया है।
81	D/o Village Sarfabad (Internal Dev. Of Shamshan Ghat in Village Sarfabad), Noida	M/s Sattwa Rathi & Associates C.B. No.-372/CPE/PE(WC-6)/13-14 Dt. 24/10/13	70.85	24-Oct-13	23-Oct-14	65%	36%	कार्य प्रगति पर है।
82	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. Road, Drain & Culvert & P/F Jal), Noida	M/s Uday Ram C.B. No.-100/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 07/11/14	60.93	7-Nov-14	6-Aug-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान हो गया है।
83	D/o Village Sarfabad (C/o Naia form Village to Sector for Disposal) Noida	M/s Roshan Builders C.B. No.-16/CME/SPE-II/PE/VDD-II/11-12 DT. 25/04/11	60.25	25-Apr-11	24-Oct-11	100%	93%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान किया जाना शेष है। अन्तिम बीजक सर्किल से पहले ग्राउण्डवर्क के द्वारा बनाया है।
84	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. Road, Drain, Cuivert & P/F Jal in main primary school and shiv mandir gail from shiv mandir to pradhan wali gali). noida	M/s Anil Kumar Goel C.B. No.-25/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 24/06/15	59.42	24-Jun-15	23-Dec-15	100%	91%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का मुग्तान होना शेष है।

100

S. NO.	WORK NAME	CONTRACTOR NAME	BOARD AMOUNT	DATE OF START	DATE OF COMP.	PHYSICAL PROG. IN %	FINANCIAL PROG. IN %	STATEMENT
85	D/o Vill. Sorkha (C/o Boundary wall of School Plot near village Sorkha), Noida	M/s Singh Const. Co. C.B. No.-57/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 19/09/14	53.41	19-Sep-14	18-Dec-14	80%	55%	कार्य प्रगति पर है।
86	D/o Village Sorkha (C/o of Panchayat Ghar at Harijan Basti in village Sorkha), Noida	M/s M.M. Const. Co. C.B. No.-21/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 22/07/14	32.75	22-Jul-14	21-Jul-15	100%	62%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
87	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. Road drain and P/F Jal in murti gali near yadu public school and stadium), Noida	M/s Kirtika Engineers & Developers C.B. No.-51/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 15/07/15	26.99	15-Jul-15	14-Jan-16	100%	87%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
88	D/o Village Parthala (C/o Centre verge in pocket PK-B), Noida	M/s Arvind Kumar C.B. No.-143/CPE/PE(WC-6)/14-15 Dt. 02/12/14	24.45	2-Dec-14	1-Apr-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
89	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. Road drain and P/F Jal from bhim Chakki to Shiv mandir near primary school), Noida	M/s Krishna Const. Co. C.B. No.-46/E-Tender/CPE/PE(WC-6)/15-16 Dt. 14/07/15	14.01	14-Jul-15	13-Nov-15	100%	93%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
90	D/o Vill. Sorkha (C/o Boundary wall vacant land near vill. Sorkha), Noida	M/s Neelkanth Enterprises C.B. No.-07/PE(WC-6)/15-16 Dt. 15/06/15	9.50	15-Jun-15	14-Sep-15	100%	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान हो गया है।
91	D/o Vill. Sarfabad (C/o C.C. road, Drain & P/F Jal North of barat Ghar from arjun to lallu yadav), Noida	M/s Rajeev Goel Cont. C.B. No.-09/PE(WC-6)/14-15 Dt. 08/01/15	9.28	8-Jan-15	7-Apr-15	100%	88%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक का भुगतान होना शेष है।
Total			5680.01					

(R.P. Chandra)
Divisional Accountant
Work Circle-06

(Ved Ram Sharma)
Asst. Project Engineer
Work Circle-06

(Brijpal Chaudhary)
Asst. Project Engineer
Work Circle-06

(M.P. Sharam)
Project Engineer
Work Circle-06