

वर्क सर्किल-7

वर्क सर्किल - 7

रूपये 2.00 करोड तक के प्रगतिरत कार्यों का विवरण

दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सडक सुदृढीकरण कार्य (डी०एस०सी० रोड पर एन०ई०पी०जेड० के निकट सिचाई नाले के चौडीकरण का कार्य) नौएडा ।	543/CPE/PE-(W.C-7)/2013-14 DATED 20.02.2014	मै० यूनाइटेड इन्जीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रक्टर्स	81.12	20.02.14	19.05.14	--	--	खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
2	सेक्टर -90 का विकास (भूखण्ड संख्या 21 से ए-15 व ए-1 से ए-21 तक 45मी० चौडी सर्विस रोड का निर्माण कार्य ।	55/CME-(C)/PE-(WC-7)/2015-16 dated 03.08.2015	मै० योगेश शर्मा	118.78	03.08.15	28.04.16	70%	--	कार्य प्रगतिरत है।
3	सेक्टर -90 का विकास (भूखण्ड संख्या 21 से 15 तथा 1 से 21 तक 45मी० चौडी सडक पर फुटपाथ का निर्माण कार्य ।	84/CME-(C)/PE-(WC-7)/2015-16 dated 22.09.2015	मै० रितेश एसोसिएट्स	87.46	22.09.15	20.12.15	100%	55%	कार्य प्रगतिरत है।

05

✓

09

05

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	सडक अनुरक्षण कार्य (सेक्टर -85 में फुटपाथ पर फुटपाथ निर्माण एवं टाइल लगाने का कार्य ।	95/CME-(C)/PE-(WC-7)/2015-16 dated 23.10.2015	मै० रितेश एसोसिएट्स	76.44	23.10.15	19.04.16	85%	38%	कार्य प्रगतिरत है ।
5	सेक्टर -80 का विकास (चौराहों टी-प्वाइंट एवं सडकों का सुधार कार्य ।	98/CME-(C)/PE-(WC-7)/2015-16 dated 02.11.2015	मै० कृष्ण मुरारी गुप्ता एण्ड सन्स	152.85	02.11.15	28.07.16	80%	--	कार्य प्रगतिरत है ।
6	सडक अनुरक्षण कार्य (फेस -11 में 60मी० चौड़ी सडक पर स्पीड ब्रेकर एवं मैस्टिक का कार्य ।	107/CME-(C)/PE-(WC-7)/2015-16 dated 04.12.2015	मै० श्री साईं विल्डर्स	138.88	04.12.15	31.05.16	100%	45%	कार्य प्रगतिरत है ।
7	सडकों के अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत हॉजरी कॉम्प्लैक्स में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत का कार्य ।	120/CME-(C)/PE-(W.C.-7)/2015-16 dated 31.12.2015	मै० अक्षी कन्सट्रक्शन	111.20	31.12.15	27.06.16	20%	--	कार्य प्रगतिरत है ।
8	सेक्टर -81 का विकास (ग्राम भूडा से कूडा घर तक सर्विस रोड का निर्माण कार्य तथा फुटपाथ की मरम्मत का कार्य ।	129/CME-(C)/PE-(W.C.-7)/2015-16 dated 22.01.2016	मै० हितेन्द्र कुमार	72.60	22.01.16	21.07.16	5%	--	कार्य प्रगतिरत है ।

85

✓

9

53

2015-16

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	मैस्टिक फ्लोरिंग का कार्य (डी०एस०सी० मार्ग पर ग्राम भंगेल के सामने सी०सी० रोड पर मैस्टिक का कार्य ।	119/CME-(C)/PE-(W.C.-7)/2015-16 dated 18.12.2015	मैसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन	56.68	18.12.15	16.05.16	--	--	तापमान कम होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया । कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा ।
	कुल योग	कुल योग		766.73					

87
सहा०परि० अभियन्ता
वर्क सर्किल -7, नौएडा

परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल -7, नौएडा

वर्क सर्किल - 7

रूपये 2.00 करोड से 10.00 करोड तक के प्रगतिरत कार्यों का विवरण

दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फेस - 11 का विकास कार्य (फेस - 11 में फायर स्टेशन परिसर में प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य) नौएडा ।	208/CPE/PE-(W.C.-7)/2012-13 DATED 30.01.2013	मै० बाबा कन्स. कम्पनी प्रा० लि०	602.40	30.01.13	29.01.14	100%	123%	कार्य पूर्ण हो चुका है । विधुत विभाग द्वारा बिजली के पाइंट डाले जाने के कारण कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा है।
2	सेक्टर -80 का विकास (सेक्टर -80 में भूखण्ड संख्या बी-90 से बी-87, फैसिलिटी से सी-40, सी-8 से सी-46, सी-14 से सी-29, सी-4 से सी-13 तक नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	100/CME-(C)/PE-(WC-7)/ 2015-16 dt. 02.11.2015	मै० जे०के० जैन कॉन्ट्रक्टर	376.27	09.11.15	18.08.16	38%	17.68%	कार्य प्रगतिरत है।
		कुल योग		978.67					

22

✓

सहा०परि० अभियन्ता
वर्क सर्किल -7, नौएडा

परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल -7, नौएडा

