

# वर्क सर्किल-8

परियोजना अभियन्ता (वर्क सर्किल-8)

रु० 2.00 करोड तक के कार्यों का विवरण

दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
1	Construction of Community Center in Plot A-46A sector-105) Noida	603/CPE/PE (W.C.-8)/13-14 Dated 04.03.14	M/S YKS Infratech Ltd.	18,409,506.69	04.03.14	03.12.14	100%	33.50%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
2	Construction of 75.00m wide Balance FNG road between Sector-141, 142 & 143, Noida	580/CPE/PE (W.C.-8)/13-14 Dated 03.03.14	M/S Ritesh Associates	17,182,756.66	03.03.14	02.07.14	70%	0.00%	कार्य प्रगतिरत है।
3	C/O Central Verge on 45.0m wide road along Express Way in Sector-105 & 108) Noida	072/CPE/PE (W.C.-8)/14-15 Dated 07.10.14	M/S Hans Construction Co.,	16,694,514.20	07.10.14	06.04.15	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
4	Resurfacing of road (P/L DBM & DBC on 45.00m between Sector-143 & 144 and 24.00m wide road in Sector-144) Noida	086/CPE/PE (W.C.-8)/14-15 Dated 31.10.14	M/S Choudhary Const Co.A2 Pvt. Ltd.,	37,571,150.07	31.10.14	27.02.15	60%	88.08%	कार्य प्रगतिरत है।
5	Resurfacing of Road (P/L BM & BC work on 45.00m wide road between Sector-91 & 136) Noida	090/CPE/PE (W.C.-8)/14-15 Dated 05.11.14	M/S S.S.Construction	13,886,561.31	05.11.14	04.03.15	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
6	Strengthening of 45.00m wide road from Panshsheel Balak Inter College to irrigation Drain) Noida	04/CPE/PE(W.C. 8)/ 14-15 Dated 29.04.15	M/S Maa Bhagwati Const. Co.	55,604,625.46	29.04.15	28.10.15	0%	0.00%	कार्य प्रगतिरत है।
7	M/O Road (P/L Interlocking tiles on Both side Katchi Patries and P/F Concertina Coil Fencing and gazebo etc in Pocket-7 Sector-82) Noida	161/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 19.12.14	M/S S.S.Builders,	5,190,703.54	19.12.14	18.04.15	100%	58.37%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
8	M/O Road (Repair of Damaged road in D-1 to D-18 Sector-105) Noida	28/PE(W.C.-8)/ 14-15 Dt 10.02.15	M/S Vardhman Construction,	947,332.60	20.02.15	19.05.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
9	M/O Road (Cleaning jungle and cutting of Buses & grass and disposal of malba in Sector-105) Noida	29/PE(W.C.-8)/ 14-15 Dt 10.02.2015	M/S Krishna Infra Promoters,	829,476.54	27.02.15	26.04.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है।
10	M/O Road (C/O Central Verge & Repair of Footpath of 45.00m wide road of Sector-143 & 144 along Hindan river Pusta) Noida	177/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 22.01.15	M/S Atul Builders,	18,859,405.43	22.01.15	21.07.15	100%	88.64%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
11	M/O Road (P/L Cement Concrete & interlocking tile etc on internal road Sramik Kunj & Sector-93) Noida	198/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 03.02.15	M/S Saleem Javed,	7,762,718.45	03.02.15	02.08.15	100%	62.48%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है

(अरि. क. शर्मा)  
सहायक प्रिन्सिपल अभियन्ता  
वर्क सर्किल-8  
नोएडा

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	सविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
12	M/O Road (Cleaning jungle and Cutting of Bushes & grass and disposal of malba in Sector-108) Noida	202/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 05.02.15	M/S M.B. & Sons Construction,	1,191,813.61	05.02.15	04.05.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
13	M/O Road (R/O Footpath and Central Verge, Fixing old kerb stone, Cleaning of jungle, disposal of malba in 45.00m wide road in Sector-107) Noida	30/PE(W.C.-8)/14-15 Dt 20.03.2015	M/S Vinayak Vastu developers,	406,755.69	20.03.15	19.04.15	100%	6.39%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
14	M/O Road (R/O Cut Patch & Pot holes and Cleaning of Malba in Sector-105, 108 & 110) Noida	31/PE(W.C.-8)/14-15 Dt 24.03.2015	M/S Sumit Builders,	348,440.39	24.03.15	23.04.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
15	M/O Road (Partri Dressing and disposal of Malba from 45.00m wide and 24.00m wide road from front of HIG Flats & jungle Colony in Sector-105) Noida	32/PE(W.C.-8)/14-15 Dt 24.03.2015	M/S Dev Construction,	363,173.39	24.03.15	23.04.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
16	M/O Road (Repair of Footpath, Laying of Inter Looking tile & Repair of Grills in Sector-110 Market) Noida	33/PE(W.C.-8)/14-15 Dt 27.03.2015	M/S Vardhman Construction,	446,695.04	27.03.15	26.05.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
17	M/O Road (Repair of Footpath & Central Verge Damaged red Sand Stone & Kerb Stone from DSC road to Crossing Kendrya Vihar Between Road Sector-110 & 82) Noida	34/PE(W.C.-8)/14-15 Dt 27.03.2015	M/S Aryan Construction,	436,154.75	27.03.15	26.05.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
18	M/O Road (Re-Construction R.C.C. Central Verge between Road Sector-110-82 & 82-92) Noida (Balance Portion), Noida	226/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 02.03.15	M/S Amba Oxy Enterprises Pvt. Ltd.,	16,204,401.52	02.03.15	01.09.15	100%	40.16%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
19	M/O Road (R/O Kerb Stone, SFRC railing, Painting, Cleaning of Jungle & Disposal of Malba on 45.00m wide road along Sector-93A) Noida	01/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 08.04.2015	M/S National Builders,	421,842.06	08.04.15	07.06.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
20	M/O Road (R/O Kerb Stone, SFRC railing, Painting, Cleaning of Jungle & Disposal of Malba on 45.00m wide road along Sector-93B) Noida	02/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 08.04.2015	M/S National Builders,	328,774.64	08.04.15	07.06.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
21	M/O Road (R/O Kerb Stone, Painting & Disposal of Malba on 45.00m wide road in Between Sector-82 & 93B) Noida	03/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 13.04.2015	M/S Uday Builders,	362,818.75	13.04.15	13.05.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है

(आर. के. शर्मा)

सहाय परि० अभि०

सर्किल-8

नोएडा

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
22	M/O Road (R/O Kerb Stone, SFRC railing, Painting, Cleaning of Jungle & Disposal of Malba on 45.00m wide road along Sector-93B) Noida	10/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 01.06.2015	M/S Chander Pal Singh,	824,652.57	01.06.15	31.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
23	M/O Road (Demolishing Chimni on 45.00m road Central Verge in Sector-143) Noida	13/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 05.06.2015	M/S Jay Construction,	316,286.06	05.06.15	04.07.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
24	M/O Road (P/L Cement Concrete Pavement & DBM & BC work on internal road Sharmik Kunj-II Sector-93) Noida	233/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 27.03.15	M/S Balwant Construction,	12,419,725.91	27.03.15	26.09.15	70%	42.24%	कार्य प्रगतिरत है।
25	M/O Road (Filling pot holes & Patch repair work in Sector-105) Noida	22/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 29.07.15	M/S Sumit Builders,	443,056.37	29.07.15	28.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
26	M/O Road (Repair of Cuts & Patches & Filling pot holes in internal road Sector-82 & Between Road Sector-82, 110) Noida	23/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 29.07.15	M/S Krishna Infra Promoter	847,504.09	29.07.15	28.11.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
27	M/O Road (Jungle cleaning & Disposal of malba along Sector-93B of 45, wide road between Sector-93a & 93B) Noida	25/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 31.07.15	M/S Raj Infratech	143,579.56	31.07.15	30.09.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
28	M/O Road (Cleaning jungle, Drain, Surface excavation & Disposal of malba in Sector-93B) Noida	26/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 31.07.15	M/S Raj Infratech,	818,332.50	31.07.15	30.11.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
29	M/O Road (Jungle Cleaning & Disposal of Malba of 45.00m wide road between Sector-92 & 93) Noida	30/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 10.08.15	M/S Rahul Builders,	208,480.44	10.08.15	09.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
30	M/O Road (Refixing of M.S. Grill & Kerb stone & disposal of malba near ploice Chouki Sector-82) Noida	31/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 11.08.15	M/S Vardhman Construction,	383,790.35	11.08.15	10.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
31	M/O Road (Patch repair & Crack Sealing in 45.00m wide road between Sector-93A & 93) Noida	32/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 14.08.15	M/S R.F.Contractor	442,280.05	14.08.15	13.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
32	M/O Road (Jungle Cleaning & Surface Dressing and Disposal of Malba in Sector -92) Noida	33/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 14.08.15	M/S Creative Layer Contruccion,	325,169.61	14.08.15	13.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
33	M/O Road (Cleaning of Ptries & Footpath on 45.00m wide road along Expressway between Sector-91 & 136) Noida	34/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 14.08.15	M/S Elite Project Pvt. Ltd.,	410,360.75	14.08.15	13.09.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है।

(आर. के. शर्मा)  
सहा० परि० अभि०  
वर्क सर्किल-8  
नोएडा

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (% में)	वित्तीय प्रगति (% में)	टिप्पणी
34	M/O Road (Cleaning of Footpath & Service road on FNG Between Sector-142 & 143) Noida	36/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 01.10.15	M/S H.S. & Sons,	442,092.20	01.10.15	31.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
35	M/O Road (Cleaning of Jungle & Malba with entrance & plot No. D-250A, D-250C in Sector-105) Noida	37/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 01.10.15	M/S Krishna Infra Promoter,	312,169.94	01.10.15	31.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
36	M/O Road (Jungle Cleaning & malba disposal in Commercial plot between 18.00m & 9.00m wide road in Sector-110 and both side in 24.0m wide road & near C.N.G. Pupm Sector-105) Noida	40/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 06.10.15	M/S Pawan Associates,	294,910.32	06.10.15	05.11.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
37	M/O Road (Jungle Cleaning & Disposal of malba in Service road along Sector-93A, 93B, & 91 of 45.00m wide express Way road) noida	42/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 07.10.15	M/S Galaxy India Costruction,	270,011.59	08.10.15	07.11.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
38	M/O Road (Jungle Cleaning & Disposal of malba in Service road between Sector-93A & 93) Noida	43/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 07.10.15	M/S Creative Layer Conctruction,	303,156.40	07.10.15	06.11.15	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
39	Cleaning of Patries and repair of interlocking tiles in Judge Colony in Sector-105, Noida	45/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 03.11.15	M/S Maa Bhawani Assoicates,	337,749.19	03.11.15	02.01.16	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
40	M/O Road (Patch repair on F.N.G. road between Sector-141, 142 & 143) Noida	86/CPE/PE(WC-8)/15-16 Dated 07.09.2015	M/S Rachna Const. Co.,	1,344,673.81	07.09.15	06.12.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
41	M/O Road (Cleaning of Patries & Disposal of malba in Pocket-7 & 12, Swarnim Viar, LIG, MIG Compound, Sector-82 & 106) Noida	50/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 11.01.16	M/S Vardhman Construction,	312,208.49	11.01.16	10.03.16	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
42	M/O Road (C/O Central Verge & Repair of Footpath of 45.00m road between of Sector-143, 143a & 143b) Noida	156/CPE/PE(WC-8)/15-16 Dated 11.01.2016	M/S Rajpal Singh Contractor,	7,790,007.00	11.01.16	09.05.16	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
43	M/O Drain (Reconstruction of Storm Water drain & Box Culvert in Sector-93 near Shramik Kunj 1 & 2) Noida	628/CPE/PE(W.C.-8)/13-14 Date 04.03.14	M/S Maa Kamakhya Construction	10,047,671.12	04.03.14	03.09.14	100%	38.45%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
44	M/O Drain (C/O Drain near Electric Sub Station & Green Belt in Sector-93B) Noida	487/CPE/PE(W.C.-8)/13-14 Dated 28.01.14	M/s A.V.Construction	3,724,027.05	28.01.14	27.04.14	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है

(आर. के. शर्मा)

परि० अभि०  
सर्क सर्फिल-8  
नोएडा

61

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	सविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (% में)	वित्तीय प्रगति (% में)	टिप्पणी
45	M/O Drain (R/O Drain near Duplex Flates in Sector-108) Noida	17/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 28.07.15	M/S Pawan Associates,	125,905.92	28.07.15	27.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
46	M/O Drain (R/O Drain near plot No. A-46 in Sector-105) Noida	21/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 29.07.15	M/S Sumit Builders	126,996.47	29.07.15	28.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
47	M/O Drain (M/O Box Culvert and remaining of drain Extra for drain out storm water in Sector-110, 108, 82 & Bhangel and Sector-93 Shramik Kunj-II main drain along Expressway) Noida	160/CPE/PE(W.C.-8)/15-16 Dated 27.01.2016	M/S Dayal Builders,	7,222,580.82	27.01.16	24.07.16	5%	0.00%	कार्य प्रगतिरत है।
48	M/O Building (Repair of New & Old Hostel Building & Junior Mess in Panchsheel Boys inter College) Noida	151/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 15.12.14	M/S Paras Construction Co.,	3,330,500.51	15.12.14	14.03.15	100%	38.64%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
49	M/O Building (Repair of Staff House in MIG 49B, 76B and EWS 7GF/30/7 Sector-82) Noida	04/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 13.04.2015	M/S Rahul Builders,	432,269.46	13.04.15	12.06.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
50	M/O Building (Repair of Staff House oil bound distemper, Painting & other maint. work etc in H.No.-97B, 101B, 114B/D-4 Sector-82) Noida	05/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 13.04.2015	M/S Rahul Builders,	413,788.30	13.04.15	12.06.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
51	M/O Building (Repair of Staff House in H.No. MIG-28B, in Sector-82) Noida	06/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 13.04.2015	M/S Ajay Kumar,	265,763.41	13.04.015	12.05.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
52	M/O Building (Repair of Staff Quarter Super MIG 113B Sector-93) Noida	07/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 28.04.2015	M/S Priyanjal Associate	132,149.29	28.04.15	27.06.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
53	M/O Building (Repair of Staff House in MIG 7C Pocket Sector-82) Noida	08/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 30.04.2015	M/S Elite Project Pvt. Ltd.,	344,726.15	30.04.15	29.06.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
54	M/O Building (Repair of Staff Houses in type-II, LIG H.No.-90B, 111D, 54B, 40C, 23C/E-4, 91C/D-4 Sector-82) Noida	11/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 02.06.2015	M/S Raj Infratech,	826,059.22	02.06.15	01.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
55	M/O Building (Repair of Staff Houses in MIG-68D Madhuvan Apartment Sector-82) Noida	14/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 09.06.2015	M/S Chander Pal Singh,	227,014.73	09.06.15	08.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
56	M/O Building (Repair of Staff Houses in type-II, LIG H.No.-940B/E-4, 93D/103B/D-4 Sector-82) Noida	15/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 10.06.2015	M/S Krishna Infra Promoter,	413,412.91	10.06.15	09.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है

(आर. के. शर्मा)  
सहायक परि० अभि०  
वर्क सर्किल-8  
नोएडा

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
57	M/O Building (P/L in inter locking tiles in approach road in community Center Sector-82) Noida	18/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 29.07.15	M/S Maa Bhawani Associates,	823,981.62	29.07.15	27.09.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
58	M/O Building (Repair of Staff Houses in HIG-24D, LIG-61 B/E-4 & 25A, HIG 26A LIG Sector-82) Noida	20/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 29.07.15	M/S Chander Pal Singh	412,493.54	29.07.15	28.09.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
59	M/O Building (Repair of Staff Quarter Super MIG 113A Sector-93) Noida	27/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 31.07.15	M/S National Builders,	137,553.13	31.07.15	30.09.15	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
60	M/O Building (Repair of Community Center in Sector-82) Noida	28/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 31.07.15	M/S Chander Pal Singh	386,693.74	31.07.15	30.09.15	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
61	M/O Building (Repair of Staff Quarter Super MIG 79C Sector-93) Noida	29/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 31.07.15	M/S National Builders,	150,264.93	31.07.15	30.09.15	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
62	M/O Building (Repair of Staff Houses in LIG 95C/D-4 & EWS 6/13, 22/24, 19/8 Pocket-7, Sector-82) Noida	35/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 14.08.15	M/S Single Engineering,	352,480.44	27.08.15	26.11.15	100%	52.77%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
63	C/O Boundary wall in Plot No. B-45 to B-47 in Sector-108, Noida	41/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 06.10.15	M/S Dev Construction,	203,050.29	06.10.15	05.11.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
64	M/O Building (R/O Staff Houses in LIG-93B, 64C, 63C/E4. HIG 18D, Sector-82) Noida	44/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 19.10.15	M/S Ramesh Chand,	447,089.51	19.10.15	18.12.15	100%	64.19%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
65	M/O Building (Repair of Staff Houses in H.No.-59D/E-4, 127D/D-4 & 93D/E-4 Sector-82) Noida	48/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 04.01.16	M/S Raj Infratech, A-4	420,299.63	04.01.16	03.03.16	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
66	M/O Building (Repair of Staff Houses in H.No.-93A/E-4, 29B/D-4, 79A/E-4 LIG Sector-82) Noida	49/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 04.01.16	M/S Raj Infratech, A-4,	419,226.31	04.01.16	03.03.16	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
67	D/O Sector-92 (C/O Community Center in Sector-92) Noida	134/OPE/PE(W.C.-8)/15-16 Dated 16.11.15	M/S Akhil Engineers	12,593,019.39	16.11.15	15.08.16	20%	0.00%	कार्य प्रगतिरत है।



(आर. के. शर्मा)  
सहायक सचिव अभि.  
वर्क सर्विस-8  
नोएडा

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
68	C/O Panchsheel Balak Inter College in Sector-91 (P/F Sanitary work in Auditorium Block) Noida	231/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 20.03.15	M/S B & B Associates,	1,111,513.75	20.03.15	19.05.15	0%	0.00%	ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध निरस्त हो चुका है एवं डेबिटेबिल ऐजेन्सी से कार्य कराने हेतु निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में है। अतः सैनेटरी का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सक रहा है।
69	M/O Panchsheel Boys inter Collage Sector-91 (P/F bar bed Fencing on the boundar wall) Noida	09/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 30.04.2015	M/S Elite Project Pvt. Ltd.,	753,562.81	30.04.15	29.06.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
70	Different/Other maint. work (Repair & Filling pot holes in different Location & Between Road Sector-82 & 110) Noida	12/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 03.06.2015	M/S Vardhman Construction,	466,204.84	03.06.15	02.10.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
71	Emergency Work (Clearing of road side Patries in internal road Sector-82) Noida	16/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 24.07.15	M/S Priyanjal Associate	280,497.55	24.07.15	23.09.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
72	Emergency Work (Filling of Pot holes and cleaning of Patries & disposal of malba in Sector-106) Noida	19/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 29.07.15	M/S Vardhman Construction,	148,205.40	29.07.15	28.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
73	Emergency Work (Dismantling of Boundary wall in janta Market in Sector 110) Noida	24/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 31.07.15	M/S Priyanjal Associate	81,316.86	31.07.15	30.08.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
74	Emergency Work (Repair & Filling pot holes & making of pankata & Cleaning of Rain water pipes in Sector-82, 110, 105, 108, 106, 91, 92, 93 etc) Noida	38/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 01.10.15	M/S Krishna Infra Promoter, 631 Sector-37, Noida	457,762.86	01.10.15	30.11.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
75	Emergency Work (Cleaning of Road Side Patries in Janta Market Sector-110 & Bhangel Gejha Road) Noida	39/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 06.10.15	M/S SAM Infrastructure,	461,136.79	01.10.15	30.11.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
76	Emergency work (C/O Shila Patt in Different location of PE(W.C.-8) Area) Noida	46/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 04.11.15	M/S Elite Project Pvt. Ltd.,	99,654.32	04.11.15	03.12.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण हो गया है
77	Emergency work (C/O Shila Patt in Different location of PE(W.C.-8) Area) Noida	46/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 04.11.15	M/S Elite Project Pvt. Ltd.,	99,654.32	04.11.15	03.12.15	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है

(अ. र. क. शर्मा)  
 सहो परि० अभि०  
 वर्क सर्फिस-8  
 नोएडा



क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
78	Emergency Work (Filling of pot holes by ready mix bitumen bags and RMC in Area of PE(W.C.-8) Noida	47/PE(W.C.-8)/15-16 Dt 04.01.16	M/S Krishna Infra Promoter,	462,446.34	04.01.16	03.03.16	100%	0.00%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
79	M/O Park/Green Belt (P/F Gezebo in Swarnim Vihar Park in Sector-82) Noida	26/PE(W.C.-8)/14-15 Dt 10.02.2015	M/S GRS Construction,	719,842.23	10.02.15	09.04.15	100%	92.24%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है
80	D/O Village C/O Balance work of Road & drain in Village Hazipur) Noida	016/CPE/PE(W.C.-8)/13-14 Dated 30.06.14	M/S Alok Infrastructor Co.,	10,095,324.50	30.06.14	29.10.14	95%	0.00%	कार्य प्रगतिरत है।
81	D/O Village Shahdra (Beautification of Talab with C/O Adjacent road and Boundary wall) Noida	076/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 10.10.14	M/S India Construction Co.	15,552,687.29	10.10.14	09.06.14	100%	48.07%	कार्य पूर्ण है अन्तिम बीजक देय है।
82	D/O Village Hazipur (C/O Culvert in front of 5% plots No. 101, 102m, 103 & 104) Noida	095/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 07.11.14	M/S Banwari Lal,	1,413,714.01	07.11.14	06.02.15	100%	100.00%	कार्य पूर्ण है।
83	Resurfacing of Road (P/L DBM and BC work on irrigation, Patri in front of Village Bhangel) Noida	164/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 24.12.14	M/S Subham Builders,	7,201,773.06	24.12.14	23.03.15	10%	0.00%	कार्य प्रगतिरत है।
84	D/O Village Bhangel (M/O Community Center & P/L Kota Stone & Tile work) Noida	89/CPE/PE(WC-8)/15-16 Dated 07.09.2015	M/S A.S.Enterpises,	1,356,788.20	07.09.15	06.12.15	50%	0.00%	कार्य प्रगतिरत है।
85	D/O Village (M/O Aooroach roads in Hazipur) Noida	124/CPE/PE(WC-8)/15-16 Dated 23.10.15	M/S Amrit Const. Co.,	5,971,073.24	23.10.15	22.01.16	100%	95.16%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बिजक देय है

(D.A.)

APE (R)

सहा० परि० अभि०  
वर्क सर्किल-8  
नोएडा

Project Engineer (W.C.-8)

**परियोजना अभियन्ता (वर्क सर्किल-8)**

**रु0 2.00 करोड से रु0 10.00 करोड तक के कार्यों का विवरण**

**दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
1	Strengthening of road Sector-105 & 108 (Strengthening of 45.00m road with DBM, BC & repair with stone ballast etc. in Sector-105 & 108) Noida	219/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 20.02.15	M/S J.R.D. Infratech Pvt. LTd.,	42,728,381.26	20.02.15	19.08.15	100%	90.51%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बीजक शेष है।
2	Strengthening of road Sector-105 & 108 (C/O Road, Central Verge & Footpath etc. on 45.00m wide road between in Sector-104 & 105) Noida	225/CPE/PE(W.C.-8)/14-15 Dated 26.02.15	M/S S.R. Controctor,	37,451,886.88	26.02.15	25.11.15	90%	78.63%	कार्य प्रगतिरत है।
3	Resurfacing of Road (P/L DBM & BC from Eldico Xing to irrigation drain between road Sector-93b & 92) Noida	15/CPE/PE(WC-8)/15-46 Dated 25.05.2015	M/S JRD Infratech Pvt. Ltd., K.K. - 134, Kavi Nagar, Ghaziabad	34,446,607.24	25.05.15	24.09.15	100%	90.20%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बीजक शेष है।
4	D/O Village Bhangel (C/O C.C. Road & Drain in Village Bhangel) Noida	027/CPE/PE(W.C.-8)/13-14 Dated 30.07.14	M/S Sharma Const. co., R-8/63, Raj Nagar, Ghaziabad	19,318,341.19	30.07.14	29.01.14	60%	0.00%	कार्य प्रगति में है।
5	D/O Village (C/O C.C. road & drain in Sai Baba Colony in Village Salarpur) Noida	10/CPE/PE(W.C.-8)/ 15-16 Dated 11.05.15	M/S A.K.Construction	38,983,313.85	11.05.15	10.05.16	90%	94.06%	कार्य प्रगति में है।
6	D/O Village (C/O C.C. road & drain in Bhatta Colony in Village Salarpur) Noida	11/CPE/PE(W.C.-8)/ 15-16 Dated 11.05.15	M/S Sumati construction Co.,	28,437,414.58	11.05.15	10.05.16	50%	30.88%	कार्य प्रगति में है।
7	C/O Panchsheel Boys Inter College Sector-91 (C/O Senior Mas & Junior Hostel Block Building ) Noida	75/Noida/CPE/ PE-V/2009-10 Date 03.12.2009	M/S C.R.Sons Builders & Developers Pvt. Ltd.	85,355,033.45	03.12.09	02.08.10	95%	0	अनुबन्ध रिसाईन्ड के के लिए पत्रावली इस कार्यालय के डिस्पेच नं0 47 दिनांक 26.06.15 को मु0प0अ0 के कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

*(Handwritten mark)*

(Handwritten signature)  
 सहायक अभियन्ता  
 वर्क सर्किल-8  
 नोएडा

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%में)	वित्तीय प्रगति (%में)	टिप्पणी
8	C/O Panchsheel Boys Inter College in sector-91 (C/O Auditorium) Noida	01/AO(W)/ Noida/CPE/SPE-M/ PE-V/10-11 Date 05.04.2010	M/S C.R.Sons Builders & Developers Pvt. Ltd.	75,471,870.95	05.04.10	04.12.10	60%	0	अनुबन्ध निरस्त हो चुका है।

(D.A.)

APE(R)

(अ.प्र. सं. २१५५)  
सहा० परि० अभि०  
वर्क सर्किल-8  
नौएडा

Project Engineer (W.C.-8)

परियोजना अभियन्ता (वर्क सर्किल-8)

रु० 10.00 करोड से अधिक कार्यों का विवरण

दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (% में)	वित्तीय प्रगति (% में)	टिप्पणी
1	C/O Box Culvert near bridge No.-6 at irrigation drain, Noida	269/CPE/PE/W.C.-10/13-14 Date 12.07.13	M/S Amba Oxy Enterprises Pvt. Ltd.	119,338,902.03	12.07.13	11.04.14	100%	48.98%	कार्य पूर्ण हो गया है अन्तिम बीजक शेष है।

(D.A.)

APE( R)

(आर. क. शर्मा)  
सहा० परि० अभि०  
वर्क सर्किल-8  
नौएडा

Project Engineer (W.C.-8)