

वर्क सर्किल-1

वर्ष 2015-16 में रुपये 2.00 करोड़ से कम धनराशि के प्रगतिरत कार्यों का विवरण

वर्क सर्किल-प्रथम

क्र० सं०	कार्य कोड	कार्य का नाम	लेखा कोड	संविदाकार का नाम	आगणन की लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	31.01.16 तक का व्यय	अवशेष लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2015-16 (रु० लाख में)	टिप्पणी
1.	110301100400	M/o Building (C/o Community Centre in Sector-56), Noida CB No.- /CME(C)/PE/WC-I/13-14 dt. 04.03.14	222030108010	M/s Raina Const.	212.58	1,82,50,539.36	04.03.14	03.12.14 30.03.16	55%	42%	76.38	106.13	1500.00	कार्य शेष है। अस्तु कार्य की गति को बढ़ाने के लिए संविदाकार को नोटिस निर्गत किया गया है।
2.	110301100400	M/o Building (Annual Maintenance of GYM in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Sunder Vaid	6.67	6,44,760.00	23.09.14	22.09.15	100%	74.88%	4.83	1.62	1500.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
3.	110800100100	D/o Village (Reconstruction of Community Centre Dispensary & Toilet Block in Tikona Park at Village Harola), Noida	333022900010	M/s Shiv Contractors	176.28	1,68,54,797.19	07.01.15	06.07.16	70%	59%	99.15	69.40	250.00	स्थलीय विवाद के कारण विलम्ब हुआ. अब कार्य प्रगति पर है।
4.	110301100400	Strengthening of Community Centre (C/o Community Centre in Sector-14), Noida	222030108010	M/s Techno Const. Co.	212.58	1,80,48,774.60	09.01.15	08.01.16	70%	66%	119.65	60.84	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
5.	110800100100	D/o Village (Reconstruction of Harijan Choupal in Village-Harola), Noida	333022900010	M/s H.P. Goel Co.	51.74	53,99,427.08	06.02.15	05.08.16	70%	57%	30.83	23.16	250.00	कार्य प्रगति पर है।
6.	110300100500	M/o Road (P/L BM & DBC in Internal road in Sector-12), Noida	222030102010	M/s Choudhary Associate	194.04	1,84,58,288.00	09.02.15	08.02.16	-----	-----	-----	-----	1500.00	सीवर लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। पुनर्लक्षित DOS/DOC प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
7.	110300100500	M/o Road (P/F Interlocking Tile at Site Berms in Sector-11), Noida	222030102010	M/s India Construction Co.	96.03	89,29,905.20	22.01.15	21.07.15	100%	75.15%	67.11	22.19	1500.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।

8.	110300100500	M/o Road (External Development for Placing of Chicken, Meat, Fish Kiosk in Sector-8), Noida	222030102010	M/s Shishodia Construction Co. Pvt. Ltd.	154.67	1,43,98,153.86	28.01.15	<u>27.04.15</u> <u>31.08.15</u>	100%	23.86%	34.34	109.64	1500.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
9.	110301100400	M/o Community Centre (Annual maintenance of swimming pool in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Delhi NCR Swimming Academy	6.85	6,58,350.00	02.06.15	01.01.16	100%	29%	1.88	4.70	1500.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
10.	110301100400	M/o Building (Sanitary Fitting, Steel work etc & Other Misc work in H.No.-2,4,6A,11B & 13B in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Shri Radhey Cont.	6.81	4,96,779.06	01.10.15	31.12.15	100%	-----	-----	4.96	1500.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
11.	110301100400	M/o Building (Repair & Sanitary work in H.No.-17 in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s A.K. Const. Co.	9.75	8,74,991.00	21.12.15	19.03.16	60%	-----	-----	8.74	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
12.	110300100100	Strengthening of Road (P/L DBM & BC from Rastriya Shahra to Dhawalgiri Appt. in Sector-11), Noida	222030103010	M/s Bhardwaj Const. Co.	124.32	1,18,86,151.00	08.06.15	04.12.15	100%	95%	112.75	6.11	2500.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
13.	110300100500	M/o Road (Strengthening & Improvement of Various Markets in Sector-12), Noida	222030102010	M/s. Uma Maheshwari Construction Company	155.81	1,09,78,544.00	08.06.15	03.03.16	40%	12%	13.10	96.69	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
14.	110300100500	M/o Road (P/L C.C. at the sides of road for preventing the road from seepage of water in Sector-7), Noida	222030102010	M/s P.C. Construction Co.	83.68	65,99,963.00	17.06.15	11.02.16	80%	71%	46.81	19.19	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
15.	110301100800	M/o Drain (M/o Drain, B/W, Plaster etc at M.P.-I road from DND to Noida Stadium), Noida	222030108010	M/s Anuj Enterprises	40.29	26,41,566.00	31.07.15	27.11.15	60%	-----	-----	26.41	1000.00	कार्य प्रगति पर है। गति बढ़ाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।
16.	110300100100	Strengthening of Road (P/L DBC in internal road in Sector-15), Noida	222030103010	M/s Gupta Const. Co.	97.31	82,22,200.00	02.11.15	29.04.16	100%	96%	79.08	4.14	1500.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।

17.	110800100100	D/o Village (Renovation of Chaudhary Chaupal in Village-Harola), Noida	333022900010	M/s Reliable Builders	30.23	29,05,374.76	15.12.15	11.06.16	20%	-----	-----	29.05	250.00	कार्य प्रगति है।
18.	110301100800	M/o Drain (Construction of Drain at peripheral boundary of park in A,B,C and D Block in Sector-7), Noida	222030108010	M/s U.J.P. Builders	37.99	36,80,073.60	03.12.14	02.04.15	100%	89%	32.86	3.94	1000.00	कार्य पूर्ण चुका भुगतान हे अन्तिम बीज पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
19.	110301100400	M/o Building (P/F wood work, Tile work and Other Misc work in H.No.-3,4 and 15 in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Mohan Ram Enterprises	4.96	4,57,467.60	13.01.16	12.04.16	10%	-----	-----	4.57	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
20.	110301100400	M/o Building (Maintenance of Bath Room and Store Room and Court Yard in House No.-8A & Plaster work & Bath room repair in H.No.-14A in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Mohan Ram Enterprises	4.64	4,27,517.85	13.01.16	12.04.16	15%	-----	-----	4.27	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
21.	110301100400	M/o Building (P/A Distemper, Painting, Wood Work and Other Misc work in H.No.-17 in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Lalji Chuarasia	9.31	8,19,899.00	14.01.16	12.04.16	10%	-----	-----	8.19	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
22.	110301100400	M/o Building (Other Maintenance work in H.No.-6B,8B,12A,14B and 15 in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Manoj Kumar Chauhan	6.77	4,52,000.00	18.01.16	16.04.16	20%	-----	-----	4.52	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
23.	110301100400	M/o Building (Sanitary Fitting, Wood work, Tiles & Other Misc work in H.No.-5B,13B and Club in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Manoj Kumar Chauhan	5.80	3,83,625.00	18.01.16	16.04.16	10%	-----	-----	3.83	1500.00	कार्य प्रगति पर है।

24.	110301100400	M/o Building (P/F Wooden Flooring, Sanitary Fitting and Window awning in H.No.-17 in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Lalji Chaurasia	9.52	4,57,340.40	20.01.16	18.04.16	15%	-----	-----	4.57	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
25.	110301100400	M/o Building (R/o Plaster, Wood Work, Tile and Other Misc Work in H.No.-8B,7B,2,3 in Sector-14A), Noida	222030108010	M/s M. Corporation	8.03	5,37,605.00	20.01.16	18.04.16	10%	-----	-----	5.37	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
26.	110301100400	M/o Admn. Building (M/o Pathway in front of U.P.F.C. Building in Sector-6), Noida	222030108010	M/s M. Corporation	9.90	6,58,039.00	22.01.16	21.03.16	30%	-----	-----	6.58	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
27.	110301100400	M/o Building (Maintenance of Toilet & Kitchen in Chairman Camp Office Sector-14A), Noida	222030108010	M/s Manoj Kumar Chauhan	4.97	4,53,813.26	22.01.16	21.04.16	15%	-----	-----	4.53	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
28.	110301100400	M/o Building (P/F wall Tile, Repair of Plaster, Oil Bound and Synthetic Paint etc in 08 Nos. Staff Quarter in Sector-11), Noida	222030108010	M/s S.F. Construction	4.96	4,58,327.55	27.01.16	26.03.16	10%	-----	-----	4.58	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
29.	110301100400	M/o Admn. Building (Renovation & Maintenance work of Reception in Sector-6), Noida	222030108010	M/s Sanjeev Kumar	9.92	8,47,051.48	27.01.16	26.03.16	80%	-----	-----	8.47	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
30.	110300100500	M/o Road (Repair of Drain, Culvert & Interlocking Tiles in Paties from H-Block Market to Bhaurav Devras School in Sector-12), Noida	222030102010	M/s A.M. Corporation	31.29	20,18,575.00	18.12.15	15.04.16	50%	-----	-----	20.18	1500.00	कार्य प्रगति पर है।

31.	110200700200	C/o Staff Quarter in Fire Station (D/o Fire Station compound in Sector-2), Noida	1110200100010	M/s Akhil Engineers	241.76	1,87,31,707.00	30.11.15	27.05.16	60%	-----	-----	187.32	300.00	कार्य प्रगति पर है।
32.	110300100500	M/o Road (R/o C.C. road, drain, culvert and SFRC cover in Village-Jhundpura Sector-11), Noida	222030102010	M/s Green Innovations	108.27	76,77,786.00	05.01.16	03.05.16	10%	-----	-----	76.78	1500.00	कार्य प्रगति पर है।
33.	110300100500	M/o Road (P/L Interlocking tiles road No. S-42 18 wide road in Sector-55), Noida	222030102010	M/s Yadu Shakshi Foods Solutions Pvt. Ltd.	19.93	13,54,512.00	22.01.16	20.02.16	30%	-----	-----	13.54	1500.00	कार्य प्रगति पर है।

खण्डीय लेखाकार
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

29.2.16 ME 29/2/16
सहायक परियोजना अभियन्ता (एम0/जे0)
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

01/3/16
परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

वर्ष 2015-16 में रूपये 2.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक धनराशि के प्रगतिरत कार्यों का विवरण

वर्क सर्किल-प्रथम

क्र० सं०	कार्य कोड	कार्य का नाम	लेखा कोड	संविदाकार का नाम	आगणन की लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	31.01.16 तक का व्यय	अवशेष लगात	स्वीकृत बजट वर्ष 2015-16 (रु० लाख में)	टिप्पणी
1.	110301100200	M/o Park (C/o Boundary Wall around Noida Land/Park/Green Belt in Sector-5 to 12), Noida CB No.- 42/CME(C)/PE/WC-I/13-14 dt. 17.04.13	222022112010	M/s Baba Bajnath Const. (I) Pvt. Ltd.	244.43	2,40,82,595.93	17.04.13	16.10.13	100%	91%	218.93	21.90	200.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
2.	110301100800	M/o Drain (Reconstruction of RCC Open/Covered Drain & Box Culvert in Sector-5), Noida CB No.- 516/CME(C)/PE/WC-I/13-14 dt. 29.01.14	222030108010	M/s S.T. Const. Pvt. Ltd.	897.22	8,00,19,718.00	29.01.14	25.10.14 30.06.15	40%	21.86%	174.96	625.24	1000.00	विद्युत खम्बे शिफ्ट करने के कारण कार्य बाधित रहा है। कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।
3.	110301100800	M/o Drain (Reconstruction of RCC Open/Covered Drain & Box Culvert in Sector-4), Noida CB No.- 626/CME(C)/PE/WC-I/13-14 dt. 04.03.14	222030108010	M/s S.T. Const. Pvt. Ltd.	768.84	6,75,17,532.00	04.03.14	31.08.14 30.06.15	100%	88.50%	597.53	77.65	1000.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजक प्रक्रिया में है।
4.	110300100500	M/o Road (C/o Internal C.C. Road & Drains & Culverts in different Block in Sector-12), Noida CB No.- 06/CME(C)/PE/WC-I/14-15 dt. 08.04.15	222030102010	M/s V.N. Associate	340.33	2,73,36,966.00	08.04.15	06.04.16	-----	-----	-----	273.37	1500.00	अपग्रेडेशन के कारण सीवर लाईन का कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। वर्तमान में सीवर लाइन शीघ्र ही डाली जा रही है।

5.	110301100800	M/o Drain (Up-gradation and Strengthening of Drain in Industrial Block in Sector-11), Noida	222030108010	M/s Modern Engineering	349.22	2,71,68,097.00	23.06.15	22.01.16	100%	92%	250.05	21.63	1000.00	कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान हेतु अन्तिम बीजफ पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
6.	110300100100	Strengthening of Road (DBM & BC work on expressway from film city flyover to mahamaya flyover As per recommendation of CRR), Noida	222030103010	M/s Gupta Const. Co.	813.51	6,55,41,700.11	18.09.15	15.01.16	25%	19%	126.18	529.24	2500.00	कार्य प्रगति पर है तथा सर्द ऋतु में तापमान गिरने के कारण कार्य स्थगित है।
7.	110200200600	C/o Shilp Haat (C/o Boundary wall of Shilp Haat & Bunkar Bhawan in Sector-33A), Noida	111023100010	M/s Green Project Pvt. Ltd.	269.11	2,22,40,644.00	15.12.15	11.06.16	5%	-----	-----	222.41	3000.00	कार्य प्रगति पर है।

खण्डीय लेखाकार
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

01.3.16
सहायक परियोजना अभियन्ता (एम0/जे0)
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

01/3/16
परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

वर्ष 2015-16 में रूपये 10.00 करोड़ से अधिक धनराशि के प्रगतिरत कार्यों का विवरण

वर्क सर्किल-प्रथम

क्र० सं०	कार्य कोड	कार्य का नाम	लेखा कोड	संविदाकार का नाम	आगणन की लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की लागत (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	31.1.16 तक का व्यय	अवशेष लागत	स्वीकृत बजट वर्ष 2015-16 (रु० लाख में)	टिप्पणी
1.	110200200400	C/o Underground Parking (Civil work of Multilevel Car Parking in Sector-5), Noida	111023100010	M/s P.K. Builders	2723.97	23,08,58,171.00	19.11.15	19.05.17	5%	-----	-----	2308.58	3500.00	कार्य प्रगति पर है।
2.	110200200600	C/o Shilp Haat (Civil work for Construction of Bunkar Bhawan & Shilp Haat Sector-33A), Noida	111023100010	M/s Iqbal Const. Co.	2723.97	34,40,07,348.05	27.11.15	25.11.16	10%	-----	-----	3440.07	3000.00	कार्य प्रगति पर है।
3.	110200200400	C/o Underground Parking (Civil Work of Multilevel Car Parking in Sector-3), Noida	111023100010	M/s B.L. Goel & Co.	4628.14	44,14,29,673.00	05.01.16	05.07.16	-----	-----	-----	4414.30	3500.00	उद्यान विभाग द्वारा पेड़ों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उसके उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जाना है। बेरीकेटिंग व प्लाट लगाने की कार्यवाही जारी है।
4.	110200200500	Construction of Office Building for Noida Authority in Sector-96, Noida	111023100010	M/s Pratibha Industries Ltd.	25598.00	251,11,64,534.00	05.01.16	07.01.19	-----	-----	-----	25111.65	500.00	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगतिरत है। बेरीकेटिंग स्थल स्टोर/ कार्यालय आदि कार्य प्रगति में है।

खण्डीय लेखाकार
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

01.3.2016
सहायक परियोजना अभियन्ता (एम०/जे०)
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा

01/3/16
परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल-प्रथम, नौएडा