


# वर्क सर्किल-2

OFFICE OF THE PROJECT ENGINEER (W.C-2)

₹ 2.00 करोड तक के कार्यों का विवरण

क्र०सं०	जॉब संख्या	कार्य का नाम	देकेदार का नाम	अनुबन्ध की संख्या एवं दिनांक	अनुबन्ध की धनराशि (लाखों में)	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य की प्रगति	
						कार्य आरंभ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	मौलिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	60	M/o Road ( Imporvement of footpath P/F Interlocking tiles in front of Ambedkar Viharr Community Cneter Sector-37) Noida.	M/s Keshav Const.Co.	128/PE(WC-2)/15-16 dt. 15.01.16	9.18	15.01.16	14.04.16	80%	0%
2		M/o Building ( Repair & Raising of boundary wall & Misc works of word NO. 11 Sector-37) Noida	M/s Nitin Garg & Co.	130/PE(WC-2)/15-16 dt. 28.01.16	9.92	28.01.16	27.04.16	80%	0%
3	141	M/o Road ( Development of ment. Work of boundary wall along with new road DLF mall to Sumpwell Sector-18) Noida.	M/s Sandeep Const.Co.	131/PE(WC-2)/15-16 dt. 29.01.16	9.25	29.01.16	28.04.16	0%	0%
4	139	M/o Dr. Ambedkar Hosptial Sector-30( M.S Door work & work & other misc work for oxygen tank) Noida.	M/s Vishal Engineer & Contractor	132/PE(WC-2)/15-16 dt.08.02.16	1.91	08.02.16	07.03.16	80%	0%
5	158	M/o Building ( Repair & Maint. Staff quarter 2.00 No. in Police Sector-20) Noida.	M/s Aman Enterprises	133/PE(WC-2)/15-16 dt.16.02.16	3.61	16.02.16	15.04.16	0%	0%
6	140	M/o Building ( Repair of staff A-56/A-70 Sector-20) Noida.	M/s Aditya Traders	134/PE(WC-2)/15-16 dt.19.02.16	2.03	19.02.16	18.04.16	50%	0%
7	157	M/o Road ( Repair & Painting dressing footpath central verge in Raghunathpur road MP-1 to MP-2) Noida.	M/s Ojaswi Associates	135/PE(WC-2)/15-16 dt.19.02.16	3.93	19.02.16	18.04.16	0%	0%
8	166	M/o Road ( MP-1 to MP-2 between Sector-19&20 and Sector-27 &26) Noida.	M/s N.B. Const.	136/PE(WC-2)/15-16 dt.19.02.16	4.15	19.02.16	18.04.16	0%	0%
9		M/o Road ( Repairing , painting & other misc work of painting & outer misc. work central verge of ain road in Sector-28,29,37) Noida.	M/s Dev Rai Builders	137/PE(WC-2)/15-16 dt.12.02.16	3.93	22.02.16	21.04.16	0%	0%
10	50	M/o Road ( C/o drain in front of community centre of post office to city mazistrate office of Raising of road infront community Centre sector-19) Noida.	M/s Ayushi Construction	16/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 25.05.15	20.67	25.05.15	24.08.15	20%	0%
11	68	M/o Building ( C/o boundray wall of Noida Club Builing in Sector-27) Noida.	M/s Samcon Const.	69/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 21.08.15	61.29	21.08.15	20.12.15	90%	67%
12		M/o Drain ( C/o RCC drain at 30mtr wide road E&F block and sub mall to E-I in Sector-27) Noida.	M/s Sharasti Contractor	85/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 07.09.15	94.49	07.09.15	06.03.15	80%	45%
13		M/o Building ( Renovation work for National Diasaster Management office in Ganga Shoooping Complex Sector-29) Noida.	M/s A.M Contractor	157/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 27.01.16	19.47	27.01.16	25.04.16	95%	40%
14		M/o Drain ( R/o of Internal drain & C/o Culverts of ward No (7) in Sector-29) Noida.	M/s Maa Durga Const.	142/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 10.12.15	10.58	10.12.15	08.03.16	90%	80%
15		M/o Drain ( C/o Culvert & repair of Internal drain of ward no-6 in Sector-29) Noida.	M/s Rachna Const.Co.	165/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 28.01.16	15.19	28.01.16	26.05.16	90%	0%
16		C/o Stadium ( M/o Boundary wall Sector-21A) Noida.	M/s Awana Builders & Contractor	144/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 14.12.15	33.80	14.12.15	12.03.16	50%	0%
17		M/o Stadium Sector-21A ( M/o Squash courts in Sports Complex building ) Noida.	M/s Samcon Const.	129/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 28.10.15	31.47	28.10.15	27.01.16	50%	0%

  
15


  
A.P.E.(S)


  
P.E.

OFFICE OF THE PROJECT ENGINEER (W.C-2)

रु० 10.00 करोड से अधिक तक के कार्यों का विवरण

क्र०स०	जॉब संख्या	कार्य का नाम	उकेदार का नाम	अनुबन्ध की संख्या एवं दिनांक	अनुबन्ध की घनराशि (लाखों में)	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य की प्रगति	
						कार्य आरंभ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	45	Construction of Multilevel car parking and office floor near botanical garden metro station sector-38A PART-III Noida.	M/s Svarnim Structure Pvt. Ltd	06/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 11-05-2015	12933.74	11.05.15	08.11.16	12%	10%
2	143	Construction of underpass at Junction No.-8, Sector-25A, 24, 33A and 32 crossing on MP-2 road ) Noida.	M/s N.K.G Infrastructure Ltd.	36/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 30.06.15	5203.55	30.06.15	23.12.16	54%	25%
3		C/o Multilevel car parking & other office floor near Botanical Garden Metro Station Sector-38A) Noida.	M/s Shalimar Corporation Ltd.	95/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 09.09.15	15803.94	09.09.15	08.03.17	8%	10%
4	438	C/o Stadium (C/o North Pavilion Building in Cricket Stadium, Sec.-21 A) Noida	M/s S.T. Construcion Pvt. Ltd.	135/CPE/P.E.(W.C-2)/14-15 Dt. 21.11.14	1309.94	21.11.14	20.08.15	60%	29%
5	159	C/o Cricket Stadium with Pavilion Building at Integrated Sports Complex, Sec.-21 A, Noida	M/s Anand Buildtech (J/V)	133/SFAO/CPE/CCD-IV/2011-12 Dt. 23.12.2011	6281.50	23.12.11	22.06.13	96%	84%
6	409	C/o Bridge & Approach road at Yamuna River near kalindi Kunj Noida	M/s NKG Infra Ltd.	33/CPE/WC-II/14-15 dt.12.08.14	11995.14	12.08.14	11.08.16	25%	20.00%
7	445	Const. of Elevated road on MP-2 road from Vishva Bhati School to Sec-61 Noida.	M/s ITD Cementation India Ltd.	79/CPE/WC-II/14-15 dt.15.10.14	41547.40	15.10.14	14.10.17	55%	30%
8	216	C/o Multilevel Car Parking Civil work at Sec-18 Noida.	M/s Pratibha Industries Pvt.Ltd.	211/CME(C)/PE(WC-II)/13-14 dt 22.07.14	16835.20	22.07.14	21.07.15	72%	45%
9	39	C/o Multipurpose Indoor stadium Sector-21A, Noida	M/s Svarnim Infrastructure Pvt. Ltd.	207/CME(Jal)/PE(M-II)/11-12 dt 12-02-2015	4509.00	12.02.15	12.08.16	35%	27%

  
IE

  
APE(B)


  
PE


**OFFICE OF THE PROJECT ENGINEER (W.C-2)**

रू 2.00 करोड से रू 10.00 करोड तक के कार्यों का विवरण

क्र.सं०	जॉब संख्या	कार्य का नाम	देकेदार का नाम	अनुबन्ध की संख्या एवं दिनांक	अनुबन्ध की धनराशि (लाखों में)	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य की प्रगति	
						कार्य आरंभ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	156	Detailed for providing plumbing work for multilevel car parking at Sector-18 Noida.	M/s Awana Builders & Contractor	01/CPE/PE(WC-2)/15-16 dt. 06-04-2015	290.32	06.04.15	05.04.16	0%	0%
2	94	Civil work of basment of remodeling work of sec-18 (Right of way of road) Noida.	M/s Amartoss	01/CME(C)/WC-II/14-15 dt.23-05-14	310.54	23.05.14	22.08.14	95%	90%
3	36	M/o Drain ( C/o Balance main drain and footpath along with nithari road in front A-20 to Electric sub staion) Noida.	M/s Sharsti Constractor	178/CPE/WC-II/14-15 dt. 29.01.2015	341.04	29.01.15	28.07.15	95%	70%
4	3	Corridor Improvement const. of double U trun Proposal for shivalik marge bet. Noida city centre MP-3 road and Maha maya Agresen chowk MP-2 road	M/s Akhil Engineers.	75/CPE/WC-II/14-15 dt.10.10.14	242.96	10.10.14	09.07.15	80%	73%
5	37	C/o Staff Quarters type I-II-III & Barrack in polie station sector-20) Noida.	M/s R.K Builders	210/CPE/WC-II/14-15	570.58	16.02.15	12.08.15	40%	20%

  
TE

  
AEC(B)

  
PE