

वर्क सर्किल-4

वर्क सर्किल:- 4

रु0 2.00 करोड़ तक के कार्यों का विवरण

दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु0लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	M/o Village (R/o Drains & Roads in village Chajarsi) Noida	467/CME(C)/PE(WC-4)/13-14	Sushil Kumar	16.09	01.01.14	28.02.14	100%	00	कार्य पूर्ण है अन्तिम बीजक बनाया जा रहा है।
2	M/o Road (R/o damaged road from roan No. 1 to Bans balli in front in A Block sector-62) Noida	561/CME(C)/PE(WC-4)/13-14	Maa Padmawati const.	65.24	20.02.14	19.08.14	90%	78%	संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
3	C/o 75 m wide FNG road from NH-24 to 69 (C/o RCC wall along sec-63A towards village behloipur to Chajarsi 0 to 730 m along pust) Noida	622/CME(C)/PE(WC-4)/13-14	Dayal Builders	186.33	03.03.14	02.11.14	100%	67%	अन्तिम बीजक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
4	M/o Village (M/o repairing and renovation on Panchwati Ghar in village Chhajarsi) Noida	146/CPE/PE(WC-4)/14-15	PRAKASH & CO.	13.77	04.12.2014	03.06.2015	100%	32%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक लेखा जांच प्रक्रिया में है
5	M/o Park (R/o Boundary wall & Construction of damaged drain along park E-189, sector-63) Noida	185/CPE/PE(WC-4)/14-15	SINGLE ENGINEERING	21.52	29.01.2015	28.03.2015	100%	00	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक लेखा जांच प्रक्रिया में है
6	C/o Boundary wall o vacant commercial plot C-55 in sector-62) Noida	205/CPE/PE(WC-4)/14-15	AKSHITA ENTERPRISES	168.33	12.02.2015	11.10.2015	100%	94%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक बनाया जा रहा है।
7	Emergency work (C/o culvert & filling earth in future use plot at sector-69) Noida	209/CPE/PE(WC-4)/14-15	KUMAR CONTRACTOR	20.48	13.02.2015	12.04.2015	100%	78%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक बनाया जा रहा है।
8	M/o Park (C/o Boundary wall & grill, C/o kachha footpath in C-97, C-208, B-140, D-90 & H-93 Park in sector-63) Noida	211/CPE/PE(WC-4)/14-15	SADCON CONSTRUCTION	59.80	16.02.2015	15.08.2015	100%	69%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम विचलन स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
9	M/o Drain (Repair, Raising and covering of drain along khora from Indus valley school to N.I.B. Police Chowki in sector-62) Noida	20/CPE/PE(WC-4)/15-16	R.P. BUILDERS	118.05	04.06.2015	03.03.2016	90%	76%	कार्य प्रगतिरत है
10	Emergency work (R/o minor pot holes on different location of road no. 6 in sector-63) Noida	07/PE(WC-4)/15-16	GYANENDRA SINGH CONTRACTOR	3.22	10.06.2015	09.07.2015	25%	00	संविदाकार द्वारा स्थल पर कार्य नहीं किया जा रहा है।
11	M/o Road (Patch repair work at different location in C & D Block of sector-63) Noida	08/PE(WC-4)/15-16	GALAXY INDIA CONSTRUCTION	4.32	10.06.2015	09.07.2015	100%	00	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक भुगतान प्रक्रिया में है

12	M/o Road (Special drive for removing & cleaning of malba on road No.04 in sector-62), Noida	26/PE(WC-4)/15-16	A.S. CONSTRUCTION	8.48	23.07.2015	22.08.2015	100%	00	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक
13	C/o Cycle Track on RHS Service lane of 45 m. wide road from Indus Valley School to Fortis Hospital, sector-62, Noida.	41/CPE/PE(WC-4)/15-16	SAMCON CONSTRUCTION	119.81	07.07.2015	06.11.2015	70%	12%	कार्य प्रगतिरत है
14	M/o Village Behloipur (R/o External main road of Village Behloipur) Noida.	45/CPE/PE(WC-4)/15-16	DEEPAK CONST.CO.	136.35	14.07.2015	13.01.2016	100%	95%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक लेखा जॉच प्रक्रिया में है।
15	C/o Cycle Track on LHS Service lane of 45.00 m. wide road from A-52 to A-42, sector-62, Noida. (Job no.17)	49/CPE/PE(WC-4)/15-16	SAMCON CONSTRUCTION	119.81	14.07.2015	13.11.2015	80%	57%	कार्य प्रगतिरत है
16	D/o Sector-63 (C/o road from Plot No.D-247/15 to D-247/25 in sector-63),Noida.	70/CPE/PE(WC-4)/15-16	DINKY CONSTRUCTION	19.03	21.08.2015	20.11.2015	100%	61%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक तैयार किया जा रहा है।
17	M/o Road (C/o Road along HT Line between Khora and Commercial plot near NIB Police Chauki in sector-62) Noida	71/CPE/PE(WC-4)/15-16	SAMCON CONSTRUCTION	142.94	21.08.2015	20.05.2016	10%	0	कार्य प्रगतिरत है,जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा खोडा पुलिस थाना का प्रस्ताव बतलाया गया है जिसकी जॉच तहसीलदार नोएडा से कराई जा
18	M/o Road (Repair of pathway & toilet in Tot Mall Market in C Block sector-62), Noida.	79/CPE/PE(WC-4)/15-16	HLV CONSTRUCTION	19.36	02.09.2015	01.01.2016	100%	28%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक बनाया जा रहा है।
19	M/o Drain (Covering of Nala on 45.00 Noida Road near A-52 to A-47 in sector-62) Noida.	77/CPE/PE(WC-4)/15-16	ANUPAM CONST. CO.	143.74	02.09.2015	29.03.2016	100%	90%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक भुगतान प्रक्रिया में है
20	M/o Road (Repairing of Shani Mandir T-Point near village Chhajarsi),Noida.	81/CPE/PE(WC-4)/15-16	DINKY CONSTRUCTION	36.58	07.09.2015	06.03.2016	90%	47%	कार्य प्रगतिरत है
21	Strengthening of road (P/L DGBM & DBC work over service road in Block-C, sector-62) Noida.	94/CPE/PE(WC-4)/15-16	MAA BHAGWATI CONST. CO	136.60	09.09.2015	08.03.2016	70%	64%	कार्य प्रगतिरत है
22	M/o Road (Repair of road & drains from plot No.J-27 to J-32 sector-63),Noida.	97/CPE/PE(WC-4)/15-16	DINKY CONSTRUCTION	32.46	30.09.2015	29.01.2016	60%	00	कार्य प्रगतिरत है कार्य स्थल पर नाले का निर्माण कार्य होने के कारण कार्य बाधित चल रहा है।
23	M/o Road (R/o central verge, painting work on internal roads of sector-65) Noida.	30/PE(WC-4)/15-16	UNIQUE INFRA CONST. CO.	4.36	09.10.2015	08.12.2015	100%	---	कार्य पूर्ण हो चुका है।
24	M/o Road (C/o Footpath on road no. 06 from u flex crossing to mamura	100/CPE/PE(WC-4)/15-16	SATISH SINGH	41.9	05.10.2015	04.12.2015			उक्त की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है कार्य प्रगतिरत है

25	M/o Road (Repairing of damaged road from plot No. F-479 to F-404, Sector-63),Noida.	105/CPE/PE(WC-4)/15-16	CREATIVE INFRASTRUCTURE	23.05	05.10.2015	04.01.2016	100%	78%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक तैयार किया जा रहा है।
26	M/o Road (Repair & Construction of damaged footpath on 45.00 m wide road from B-28 to small D-Park in sector-62),Noida.	106/CPE/PE(WC-4)/15-16	SWATI CONST. CO.	57.52	07.10.2015	06.04.2016	60%	00	कार्य प्रगतिरत है
27	M/o Road (R/o Damaged service road on 45.00 m wide road from B-28 to small D-park in sector-62) Noida.	107/CPE/PE(WC-4)/15-16	RAJENDRA SINGH & BROTHERS	128.93	08.10.2015	07.04.2016	95%	92%	कार्य प्रगतिरत है
28	D/o Sector-63 (C/o road & Drains in front of plot no.D-247/13, 14, 21, 22, 23 in D Block, sector-63),Noida.	112/CPE/PE(WC-4)/15-16	RELIABLE ASSOCIATES ENGINEER & CONTRACTORS	35.06	12.10.2015	11.04.2016	60%	5%	कार्य प्रगतिरत है
29	D/o Sector-63A(Internal storm water drain (Balance works), sector-63A) Noida.	114/CPE/PE(WC-4)/15-16	RELIABLE ASSOCIATES ENGINEER & CONTRACTORS	95.21	15.10.2015	14.04.2016	50%	---	कार्य प्रगतिरत है
30	Strengthening of Road (P/L Bitumen mastic wearing on 45.00 m wide road crossing from Fortis Hospital to Indus Valley School in sector-62) Noida.	115/CPE/PE(WC-4)/15-16	AKHIL ENGINEERS	92.22	15.10.2015	14.02.2016	100%	62%	कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम बीजक बनाया जा रहा है।
31	M/o Village (Repair of Roads and drains in village Chhajarsi) Noida.	118/CPE/PE(WC-4)/15-16	SHRI SAI BUILDERS	156.91	15.10.2015	14.04.2016	80%	0	कार्य प्रगतिरत है
32	M/o Road (R/o damaged road due to laying to electric line in Block G & H sector-63) Noida.	123/CPE/PE(WC-4)/15-16	B.M.G. CONST. CO.	65.23	23.10.2015	22.02.2016	95%	0	कार्य प्रगतिरत है
33	M/o Road (C/o RCC Central Verge on 30.00 m. wide road in front of sector-69)Noida.	131/CPE/PE(WC-4)/15-16	SHIV CONTRACTORS	77.39	30.10.2015	29.04.2016	30%	0	कार्य प्रगतिरत है
34	M/o Road (Patch Repair work on outer peripheral roads of sector-65). Noida	31/PE(WC-4)/15-16	Yash Construction	4.17	07.12.2015	06.01.2016	100%	0	कार्य पूर्ण हो चुका है
35	D/o Sector-63A (Construction of main drain along FNG road in part-III, sector-63A) Noida.	147/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s Ayushi Construction	72.02	16.12.2015	12.06.2016	70%	0	कार्य प्रगतिरत है
36	D/o Sector-63A (C/o Boundary wall of School at sector-63A) Noida.	148/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s Ayushi Construction	57.16	16.12.2015	12.06.2016	10%	0	कार्य प्रगतिरत है

37	M/o Road (Repair of damaged service road on 45m wide road near Indus Valley School to Fortice Hospital sector-62) Noida.	149/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s Nistha Construction (P) Ltd.,	81.33	31.12.2015	26.08.2016	70%	0	कार्य प्रगतिरत है
38	M/o Road (Repair & C/o Footpath, P/L Interlocking tile on footpath & road patries & repair of footpath. Central verge on 45m wide road in C Block, sector-62) Noida.	151/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s Raj Construction Co.,	47.81	05.01.2016	02.07.2016	60%	0	कार्य प्रगतिरत है
39	Strengthening of road (C/o RCC central verge on 45m wide road from Form B-1 to B-9/7 in sector-62) Noida.	152/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s Shri Sai Builders.	173.32	05.01.2016	31.08.2016		0	कार्य प्रगतिरत है
40	M/o Drain (Repair of damaged drain from Rajat Vihar to Labour Chowk along sector-55, 56 & 57 side) Noida.	153/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s Hariom Traders	48.5	05.01.2016	02.07.2016	30%	0	कार्य प्रगतिरत है
41	M/o Road (C/o R.C.C. Central Verge on 30.00 mtr. Wide parallel road to NH-24 in sector-63) Noida.	154/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s B.M.G. Construction Co.,	103.66	05.01.2016	02.07.2016	10%	0	कार्य प्रगतिरत है
42	M/o Road (Filling of ready mix Bituminous bag in pot holes due to rain at different location in sector-63). Noida	32/PE(WC-4)/15-16	M/s Kanchan Const. co.	3.68	14.01.2016	13.02.2016	100%	0	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक तैयार किया जा रहा है।
43	M/o Road (Repair of damaged road in A & B Block, sector-62), Noida	33/PE(WC-4)/15-16	M/s Ankit Const. Co.	4.39	28.01.2016	27.02.2016	50%	0	कार्य प्रगतिरत है
44	M/o Road (Repair of damaged road in C Block, sector-62), Noida	34/PE(WC-4)/15-16	M/s Ankit Const. Co.	4.25	28.02.2016	27.02.2016	50%	0	कार्य प्रगतिरत है
45	M/o Road (Repair of Central verge, kerb stone, painting etc. in C Block, sector-62), Noida	35/PE(WC-4)/15-16	M/s Sadaf Contractor	4.52	28.01.2016	27.02.2016	50%	0	कार्य प्रगतिरत है
TOTAL=				1038.46					


DIV.ACCOUNTANT


A.P.E (M)


A.P.E.(S)


PROJECT ENGINEER (WC-4)



वर्क सर्किल:- 4

रु0 2.00 करोड़ से रु0 10.00 करोड़ तक के कार्यों का विवरण

दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति



क्र.सं	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु0लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	D/o Sector-63A (C/o Internal road at sector-63A) Noida	370/CME(C)/PE(WC-4)/13-15	Shishodiya Const. P. Ltd.	406.75	06.11.13	05.05.14	98%	99%	कार्य प्रगति पर है। चोटपुर के खसरा नं 365, 366 पर किसानों
2	D/o Village (C/o RCC drain along the periphery of village)	588/CME(C)/PE(WC-4)/13-15	RVM Infra. Tech Pvt. Ltd.	302.58	24.02.14	31.10.14	100%	92%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
3	D/o Sector-63A Internal storm water drains in sector-63A part-	366/CME(C)/PE(WC-4)/13-15	Roshan Builders	361.01	04.03.14	31.08.14	98%	98%	कार्य प्रगतिरत है चोटपुर की भूमि पर कुबको द्वारा खसरा नं 365.
4	D/o Sector 63A (C/o Internal Road in 5% Village Abadi Plots)Noida	160/CME(C)/PE(WC-4)/12-13	Reliable Constech (P) Ltd.,	625.66	07.03.13	30.06.14	100%	74%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक भुगतान हो चुका है।
5	Strengthening of road (P/L DGBM and DBC work on balance roads of A, B & C block in sector-62) Noida	69/CPE/PE(WC-4)/14-15	S.S.Construction	408.15	29.09.2014	28.03.2015	100%	93%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक भुगतान प्रक्रिया में है।
6	D/o sector-63A (c/o boundary wall of park on at sector-63A) Noida Part-II	230/CPE/PE(WC-4)/14-15	UMA MAHESWARI CONST. CO.	200.67	19.03.2015	14.09.2015	100%	47%	कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम बीजक तैयार किया जा रहा है।
7	D/o Sector-63A (C/o Internal storm water drain in sector-63A) Noida (Part-III),	42/CPE/PE(WC-4)/15-16	ROSHAN BUILDERS	574.59	07.07.2015	06.07.2016	90%	66%	कार्य प्रगतिरत है। कुछ स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा 5% आबादी मुखण्ड न मिलने के कारण कार्य बाधित किया हुआ है।
8	C/o Main Drain on FNG from Ch. 2250.00 to Ch. 2980.00 (Part-B), Noida.	44/CPE/PE(WC-4)/15-16	ANIL KUMAR GOEL	284.92	14.07.2015	13.04.2016	60%	23%	कार्य प्रगतिरत है।
9	D/o Sector-63A (C/o Internal roads at sector-63A) (Part-III), Noida.	93/CPE/PE(WC-4)/15-16	KEEN & CORE DEVELOPERS	380.02	07.09.2015	06.06.2016	35%	7%	कार्य प्रगतिरत है।
10	C/o Main Drain on FNG from Ch. 600.00 to Ch. 2000.00 (Part-A), Noida.	80/CPE/PE(WC-4)/15-16	RVM INFRATECH PVT.LTD.	398.19	07.09.2015	06.06.2016	90%	62%	कार्य प्रगतिरत है
11	Strengthening of road (C/o Cycle Track Sector-62, 63, 64 and Mamura), Noida.	113/CPE/PE(WC-4)/15-16	MILESTONE CORPORATION	586.76	15.10.2015	14.02.2016	50%	23%	कार्य प्रगतिरत है
12	D/o Village (Construction of Main peripheral drain in Village Chajarsi) Noida	133/CPE/PE(WC-4)/15-16	RAMAN CONST. CO.	204.7	06.11.2015	05.11.2016	60%	22%	कार्य प्रगतिरत है

13	C/o Main drain on FNG road from Ch.2980.00 to Ch. 4194.00 (Part-C) Noida.	155/CPE/PE(WC-4)/15-16	M/s Shrasti Contractor,	344.17	05.01.2016	02.07.2016	5%		कार्य प्रगतिस्त है
TOTAL=				5078.17					


 DIV.ACCOUNTANT



 A.P.E (M)


 A.P.E.(S)



 PROJECT ENGINEER (WC-4)


वर्क सर्किल:- 4

रु0 10.00 करोड़ से अधिक के कार्यों का विवरण


दिनांक 31.01.2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की लागत (रु0लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी
1	C/o Under pass by box pushing tech.under NH-24 between sec-62 & 63) Noida	610/CME(C)/PE(WC-4)/13-14	Dharamraj Contracts India pvt.ltd	112.6	28.02.14	27.08.15	60%	59%	कार्य प्रगतिरत है
2	C/o Underpass at crossing of sector- 60, 61, 71 & 66 on Junction No. 4 on Road No. 6, Noida	33/CPE/PE(WC-4)/15-16	N.K.G. INFRASTRUCTURE LTD.	61.78	30.06.2015	28.12.2016	35%	30%	कार्य प्रगतिरत है
TOTAL=				174.38					


DIV.ACCOUNTANT


A.P.E (M)

A.P.E.(S)


PROJECT ENGINEER (WC-4)