

# वर्क सर्किल-5

## वर्क सर्किल-पंचम, नौएडा

रूपये 2.00 करोड तक के कार्यों का विवरण

दिनांक 31-01-2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	अनुबन्धित समापन तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (% में)	वित्तीय प्रगति (% में)	टिप्पणी
1	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-24 के OHT कम्पाउन्ड में स्टाफ भवनों की मरम्मत व रंगाई-पुताई का कार्य।	01/PE(W.C.-5)15-16	M/s Nizam Khan	9.35	01.04.15	30.06.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
2	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-33 में विभिन्न स्थानों पर गति-अवरोध का निर्माण कार्य।	02/PE(W.C.-5)15-16	M/s Ankush Const.	2.05	09.04.15	08.05.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
3	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-66 में 5% आबादी पॉकेट में मलवा उठाने का कार्य।	07/PE(W.C.-5)15-16	M/s Shubham Jain	9.43	01.10.15	30.11.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
4	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत गिझोड की सर्विस रोड (होशियारपुर टी-जंक्शन से गिझोड तक) दाग मरम्मत का कार्य।	08/PE(W.C.-5)15-16	M/s M.B. & Sons Const.	7.51	07.10.15	04.01.16	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
5	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-67 की पटरियों से झाड़ियों काटने व सफाई का कार्य।	09/PE(W.C.-5)15-16	M/s B.R. Yadav Const.	4.50	15.10.15	04.12.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
6	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-66-71 व 67-70 के मध्य सड़क पर गति-अवरोधक का निर्माण कार्य।	10/PE(W.C.-5)15-16	M/s Devesh Constractor & Supplier	4.38	30.10.15	29.11.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
7	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-33 में स्टाफ भवन सं० 01 व 02 की मरम्मत का कार्य।	11/PE(W.C.-5)15-16	M/s NIMS Group	1.44	09.11.15	08.01.16	100%	-	कार्य पूर्ण है।
8	भवनों के अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-23 के सामुदायिक केन्द्र के प्रथम तल का निर्माण कार्य।	35/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Banwari Lal	32.88	18-09-14	17-03-15 17-04-15	90%	74.00%	कार्य प्रगतिरत है।

9	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-22 के एफ-ब्लॉक में बारात घर का निर्माण कार्य।	59/CME(C)PE(W.C.-5)14-15	M/s Shubham Builders	162.46	30-09-14	29-06-15	100%	77.22%	कार्य पूर्ण है।
10	पार्क/ग्रीन बैल्ट के अनुरक्षण कार्य(सैक्टर-71 में प्ले-ग्राउन्ड, पार्क/ ग्रीन बैल्ट की मरम्मत का कार्य )	95/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Shubham Shri Associate	50.74	17-11-14	16-05-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
11	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-71 के ई.डब्लू.एस. पॉकेट में स्टाफ भवनों की मरम्मत कार्य।	96/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Bala Ji Builders	25.98	17-11-14	16-05-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
12	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-66 की श्रमिक कुंज पॉकेट की चारदीवारी का मरम्मत कार्य।	82/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Nizam Khan	16.25	18.09.15	16.12.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
13	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-34 में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	74/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Udai Associates	162.45	20-10-14	19-07-15	100%	48.27%	कार्य पूर्ण है।
14	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-52 के अरावली अपार्टमेन्ट की आन्तरिक सड़क की पटरियों पर इन्टरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य।	109/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Chauhan Construction Co.(India)	42.60	03-12-14	02-04-15	100%	95.37%	कार्य पूर्ण है एवं अन्तिम बीजक प्रक्रिया में है।
15	सड़क सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-23 की आन्तरिक सड़कों बी0सी0 कराने का कार्य।	93/CME(C)PE(W.C.-5)14-15	M/s BMG Construction	91.06	14-11-14	13.05-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है एवं अन्तिम बीजक प्रक्रिया में है।
16	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-71 के ई.डब्लू.एस. पॉकेट में बारात घर के प्रथम-तल का निर्माण कार्य।	170/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Om Sai Construction	33.40	20.01.15	19.09.15	80%	30%	कार्य प्रगतिरत है।
17	सड़क सुदृढीकरण के अन्तर्गत सैक्टर-71 के पॉकेट-बी में ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. में 18 मीटर चौड़ी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्य।	204/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s S.P. Const. Co.	84.58	06.02.15	05.08.15	100%	95%	कार्य पूर्ण है।
18	भवन अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-33 में बारात घर के प्रथम-तल का निर्माण कार्य।	97/CME(C)PE(W.C.-5)15-16	M/s Kanan Enterprises	33.58	17.11.14	16.11.15	80%	40%	कार्य प्रगतिरत है।

19	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-34 में पॉकेट-बी-12, बी-13 में शोचालय, नाली की मरम्मत पर SFRC कवर रखने का कार्य।	86/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s UJP Engineers	40.87	22.09.15	19.01.16	100%	90%	कार्य पूर्ण है।
20	पार्क/ग्रीन बैल्ट अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-70 गॉव बसई के पास 5% आबादी पाकेट में पार्क की चारदीवारी कराने का कार्य।	04/PE(W.C.-5)15-16	M/s Om Sai Const. Co.	6.36	19-05-15	18-06-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
21	नाली अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-71 में ब्लाक-बी में नाली मरम्मत का कार्य।	05/PE(W.C.-5)15-16	M/s Harirom Yadav	3.05	20-05-15	19-07-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
22	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-24 व 22 के मध्य सड़क पर रिलाइन्स एनर्जी से ई.एस.आई. अस्पताल की मरम्मत का कार्य।	05/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s P.R. Enterprises	5.51	03-06-15	02-08-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
23	नाली का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-68 में आन्तरिक नालियों की मरम्मत कार्य।	08/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s U.J.P. Enterprises	24.88	20-04-15	18-07-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
24	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-67 व 66 के मध्य सड़क पर जरसी वेरियर लगाने का कार्य।	27/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Deepak Builders	53.41	30-06-15	30-09-15	100%	79.83%	कार्य पूर्ण है।
25	सड़क अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-58,59,60 के मध्य सड़क पर सेन्दूल वर्ज की मरम्मत का कार्य।	80/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Rajesh Prasad Gaur	38.34	14-09-15	12-11-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
26	भवनों के अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-66 के श्रमिक की दुकानों को रिहायसी फ्लैट बनाने का कार्य।	35/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Antal Builders	15.05	20-07-15	17-10-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
27	नालियों के अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-22, 23 व 24 के मध्य ESIC Hospital के साथ नाली की मरम्मत का कार्य।	49/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Bhawna Enterprises	12.40	31-07-15	28-10-15	100%	40%	कार्य पूर्ण है।

28	नालियों के अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-22 के एच-ब्लाक में नालियों को ऊँचा उठाने व मरम्मत का कार्य, नौएडा।	64/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Antal Builders	11.87	19-08-15	17-10-15	100%	-	कार्य पूर्ण है।
29	सड़कों के अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-34 में स्पीड ब्रेकर एवं पैंच रिपेयर का कार्य।	06/PE(W.C.-5)15-16	M/s National Contractor	7.91	27-07-15	25-09-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
30	नालियों के अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-57 की नालियों की मरम्मत का कार्य।	34/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Anuj Enterprises	51.14	16.07.15	13.10.15	100%	-	कार्य पूर्ण है।
31	नालियों के अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-58 की नालियों की मरम्मत का कार्य।	57/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Y.N. Const. Co.	75.99	14.08.15	11.11.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
32	नालियों के अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-59 की नालियों की मरम्मत कार्य।	58/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Kiran Dev Builders	57.03	14.08.15	11.11.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
33	सड़कों के अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-55, 56 व 22 के क्रॉसिंग का विकास कार्य, नौएडा।	36/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s R.P. Contractor	49.02	20.07.15	16.11.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
34	सैक्टर-71 में फायर स्टेशन कमियों हेतु अस्थायी बैरक, टायलेट आदि का निर्माण कार्य, नौएडा।	81/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s K & K. Construction	30.81	18.09.15	16.12.15	100%	50%	कार्य पूर्ण है।
35	भवनों का अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-61 के वाणिज्यिक भूखण्ड सं० डी-211 का बाह्य विकास कार्य।	32/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Om Sai Const. Co.	20.59	09.07.15 2	06.09.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
36	भवन अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-68 में Facility Plot की चार दीवारी का निर्माण कार्य।	38/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s U.J.P. Engineer	11.84	27.07.15	18.10.15	100%	55%	कार्य पूर्ण है।
37	सड़क अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-68 में डी.एस. रोड के पास कर्वट का निर्माण कार्य।	79/CME(C)PE(W. C.-5)15-16	M/s Om Sai Const. Co.	18.01	14.09.15	12.12.15	100%	-	कार्य पूर्ण है।
38	सड़क अनुक्षण कार्य(सैक्टर-55 के साथ-2 गिज़ोड रोड पर पानी की लाइन से क्षतिग्रस्त सविस रोड का निर्माण)	108/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s S.S. Builders	65.10	04.12.15	31.5.16	40%	-	कार्य प्रगति पर है।

39	सड़क अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-22 के डी.आई.जे-ब्लाक में आर.एम.सी., नाली व एम.एस.जालों की मरम्मत का कार्य।	59/CME(C)/PE(W C-5)15-16	M/s Shri Sai Builders	56.29	14.08.15	11.11.15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
40	पार्क/ग्रीन बेल्ट के अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-68 के ए-14 के सामने पार्क की चारदीवारी का निर्माण कार्य।	87/CME(C)/PE(W C-5)15-16	M/s Satish Singh	33.74	30.09.15	28.12.15	100%	80%	कार्य पूर्ण है।
41	भवन अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-58 के थाना भवन की मरम्मत व रंगई-पुताई का कार्य।	93/CME(C)/PE(W C-5)15-16	M/s Shri Balaji Builders	56.60	23.10.15	19.04.16	60%	18%	कार्य प्रगतिरत है।
42	ग्राम विकास कार्य के अन्तर्गत गिझोड़ में सी0सी0 पेवमेन्ट, नाली व पुलियों का निर्माण कार्य।	75/CME(C)/PE(W C-5)15-16	M/s Chauhan Constriction Co.(India)	142.00	03.09.15	29.02.16	100%	90%	कार्य पूर्ण है।
43	सड़क अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-22 व 23,24 के मध्य सड़क के दोनों तरफ इन्टरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य।	94/CME(C)/PE(W C-5)15-16	M/s Arvind Kumar	66.02	23.07.15	20.01.16	70%	35%	कार्य प्रगति पर है।
44	भवन अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर विकलांगों को सुबिधा प्रदान कराने हेतु रेम्प का निर्माण कार्य।	12/CME(C)/PE(W C-5)15-16	M/s S.A. Associates	6.90	13.01.16	12.03.16	20%	-	कार्य प्रगति पर है।
45	सड़क सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-34 की 12.00 व 18.00 मीटर चौड़ी सड़कों पर बी.सी. कराने का कार्य।	106/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s Saroj Constriction Co.	78.58	04.12.15	01.02.16	10%	-	कार्य प्रगतिरत है।
46	सड़क अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-68 व 121 की आन्तरिक सड़कों टोप कोड व मरम्मत का कार्य।	92/CME(C)/PE(W C-5)15-16	M/s D.S. Construction	41.68	23.10.15	20.01.16	100%	80%	कार्य पूर्ण है।
47	सड़क अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-121 में CLEO County के सामने फुटपाथ की मरम्मत का कार्य।	135/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s A.S. Enterprises	31.30	28.01.16	26.04.16	25%	-	कार्य प्रगति पर है।
48	सड़क अनुस्क्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-33 में सड़क के दोनों तरफ इन्टरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य।	132/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s Arvind Kumar	25.58	22.01.16	20.05.16	-	-	कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

49	सड़क अनुक्षण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-34 की पॉकेट-बी-10ए में सड़क के दोनों तरफ इन्टरलॉकिंग टाइल, SFRC कवर व ड्रेन की मरम्मत कराने का कार्य।	115/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s B.S. Contractor	11.44	15.12.15	13.03.16	60%	-	कार्य प्रगति पर है।
50	ग्राम विकास कार्य के अन्तर्गत गिझोड़ व सैक्टर-53 सी.एन.जी. पम्प के पीछे आर0सी0सी0 की चार दीवारी का निर्माण कार्य।	74/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s Chauhan Constriction Co.(India)	115.34	03.09.15	12-09-15	45%	35%	कार्य प्रगति पर है।

*A* 26/2/16  
A.P.E.(R)

*ST* 26.2-16  
A.P.E.(G)

*mmmm*  
PROJECT ENGINEER  
W.C.-5, NOIDA  
26/2/16

## वर्क सर्किल-पंचम, नौएडा

रूपये 2.00 करोड से रू0 10.00 करोड तक के कार्यों का विवरण

दिनांक 31-01-2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित समापन तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (% में)	वित्तीय प्रगति (% में)	टिप्पणी
1	सैक्टर-34 के भूखण्ड सं० ए-96 पर नारी निकेतन के भवन का निर्माण कार्य।	625/CME(C)/PE(WC-5)13-14	M/s Jai Durga Const.Co.	583.77	04-03-14	06-09-15 31-01-16	80 %	72.12 %	कार्य प्रगतिरत है।
2	सड़कों के सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-52 की आन्तरिक सड़कों पर डी.बी.एम. एवं बी.सी. कराने का कार्य।	196/CME(C)/PE(WC-5)14-15	M/s Chauhan Construction Co(India)	242.97	29-01-15	27-07-15	100%	100%	कार्य पूर्ण है।
3	सैक्टर-71 में प्रस्तावित थाना भवन का निर्माण कार्य, नौएडा।	208/CME(C)/PE(WC-5)14-15	M/s Shiv Contractor.	211.55	06-02-15	06-8-16	50%	39%	कार्य प्रगतिरत है।
4	सड़क सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-67 में डी.बी.एम. एवं बी.सी. कराने का कार्य।	16/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s R.K. Probuildcom	329.01	09-06-15	05-12-15	85%	80%	कार्य प्रगतिरत है।
5	सड़क सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत सैक्टर-121 में आन्तरिक सड़कों पर डी.बी.एम. एवं बी.सी. कराने का कार्य	54/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s Ammrantoss Infratech Pvt.Ltd.	238.08	03.08.15	01.10.15	-	-	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
6	सैक्टर-24 के थाना परिसर में पुलिस कर्मियों हेतु स्टाफ भवनों का निर्माण कार्य ।	43/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s Vee Kay Const.	618.32	27-07-15	18-10-16	15%	10%	कार्य प्रगतिरत है।
7	सैक्टर-58 थाना परिसर में पुलिस कर्मियों हेतु स्टाफ भवनों का निर्माण कार्य ।	131/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s Jai Shiva Infratech Pvt. Ltd.	385.05	22.01.16	14.07.17	-	-	स्थल से जब्त गाड़ियाँ हटवायी जा रह है।
8	ग्राम विकास कार्य के अन्तर्गत मामूरा क्रॉसिंग से विद्युत सब-स्टेशन तक आर.सी.सी. की ड्रेन का निर्माण कार्य।	25/CME(C)/PE(WC-5)15-16	M/s S.K. Construction Co.	213.00	29-06-15	25-03-16	65%	50%	कार्य प्रगतिरत है।



9	साइकिल ट्रैक का निर्माण (कोण्डली मार्ग एवं फ्लेक्स/मामूस चौक से सैक्टर-71-72 व सैक्टर- 52-51 के क्रॉसिंग तक साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य ), नौएडा।	85/CME(C)/PE(WC- 5)15-16	M/s Neeraj Construction	231.01	22-09-15	21-09-16	30	15%	स्थल पर कार्य प्रगतिरत है।

*A* 26/2/16  
A.P.E.(R)

*रा*  
26.2-16  
A.P.E.(G)


*11 ~ ~ ~ 1*  
PROJECT ENGINEER  
W.C.-5, NOIDA  
26/2/16


## वर्क सर्किल-पंचम, नौएडा


रुपये 10.00 करोड से अधिक के कार्यों का विवरण

दिनांक 31-01-2016 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्धित लागत	अनुबन्धित समापन तिथि	अनुबन्धित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (५ में )	वित्तीय प्रगति (५ में )	टिप्पणी
	शून्य								

  
A.P.E.(R)

  
A.P.E.(G)

  
PROJECT ENGINEER  
W.C.-5, NOIDA