

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

प्राप्तियाँ एवं भुगतान

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	पूँजीगत प्राप्तियाँ					
	सम्पत्तियों के विक्रय से	277000.00	135834.14	35690.79	171524.93	62%
	पुरानी मशीन/वाहन से	10.00	1.89	0.00	1.89	19%
	ऋण एवं अग्रिम	1100.00	98.15	26.56	124.71	11%
	कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ	278110.00	135934.18	35717.35	171651.53	62%
	राजस्व प्राप्तियाँ					
	सम्पत्तियों से	63835.00	9926.36	2432.36	12358.72	19%
	अन्य प्राप्तियाँ	58971.00	5761.72	624.82	6386.54	11%
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	122806.00	15688.08	3057.18	18745.26	15%
	कुल प्राप्तियाँ	400916.00	151622.26	38774.53	190396.79	47%
	भुगतान					
	पूँजीगत भुगतान					
	भू-अर्जन	100000.00	40892.98	3908.39	44801.37	45%
	विकास एवं निर्माण	132201.00	28838.30	8491.15	37329.45	28%
	योग	232201.00	69731.28	12399.54	82130.82	35%
	कर्मचारी अग्रिम	300.00	-	5.53	5.53	2%
	भविष्य निधि अग्रिम	250.00	-	24.95	24.95	10%
	भविष्य निधि हेतु विनियोजन	800.00	-	-	-	-
	शुद्ध निवेश/विनियोजन	110000.00	52500.00	30000.00	82500.00	75%
	कुल पूँजीगत भुगतान	343551.00	122231.28	42430.02	164661.30	48%
	राजस्व भुगतान					
	अधिष्ठान व्यय	5180.00	967.89	295.31	1263.20	24%
	कार्यालय व्यय	681.00	80.42	53.97	134.39	20%
	अन्य व्यय	2888.00	7684.94	117.36	7802.30	270%
	भविष्य निधि पर ब्याज	500.00	-	-	-	-
	अनुरक्षण व्यय	33552.00	3823.86	2837.20	6661.06	20%
	ग्राम विकास व्यय	5514.00	651.12	424.77	1103.33	20%
	कुल राजस्व व्यय	48315.00	13208.23	3728.61	16964.28	35%
	कुल भुगतान	391866.00	135439.51	46158.63	181625.58	46%

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

सम्पत्तियों के आवंटन की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	औद्योगिक — पूँजीगत	13500.00	2038.20	866.42	2904.62	22%
	राजस्व	8465.00	3014.94	836.52	3851.46	45%
3	आवा0 भूखण्ड — पूँजीगत	137000.00	33763.64	2834.47	36598.11	27%
	राजस्व	38065.00	3190.04	994.55	4184.59	11%
4	आवा0 भवन — पूँजीगत	15500.00	1128.28	214.07	1342.35	9%
	राजस्व	1890.00	378.11	121.24	499.35	26%
5	वाणिज्यक — पूँजीगत	98000.00	85685.78	31125.17	116810.95	119.2%
	राजस्व	3180.00	638.38	183.78	822.16	26%
6	संस्थागत — पूँजीगत	13000.00	13218.24	650.66	13868.90	107%
	राजस्व	12235.00	2704.89	296.27	3001.16	25%
	योग — पूँजीगत	277000.00	135834.14	35690.79	171524.93	62%
	राजस्व	63835.00	9926.36	2432.36	12358.72	19%
	कुल प्राप्तियाँ	340835.00	145760.50	38123.15	183883.65	54%
	आवंटन की भौतिक प्रगति					
क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	औद्यो0 भूखण्ड — (वर्ग मी0)	400000.00	-	-	-	-
2	आवा0 भूखण्ड — (वर्ग मी0)	570000.00	78761.00	-	78761.00	14%
3	आवा0 भवन — (संख्या)	3768.00	-	-	-	-
4	वाणिज्यक सम्पत्ति (वर्ग मी0)	50000.00	-	-	-	-
5	संस्थागत सम्पत्ति (वर्ग मी0)	250000.00	280000.00	-	280000.00	112%

ऋण एवं अग्रिम की वापसी

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	कर्मचारी/अधिकारी, अग्रिम से	200.00	22.59	0.75	23.34	
2	भविष्य निधि खाता	400.00	75.56	25.81	101.37	
3	उ0 प्र0 हथकरघा निगम	500.00	-	-	-	
	कुल	1100.00	98.15	26.56	124.71	11.34%

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

विकास/निर्माण, कार्यों के व्ययों का खण्डवार विवरण

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	सिविल निर्माण विभाग					
	खण्ड-1	6555.00	496.33	448.53	944.86	14%
	खण्ड-2	5025.00	668.77	161.46	830.23	17%
	खण्ड-3	5461.00	876.42	562.86	1439.28	26%
	खण्ड-4	5647.00	768.62	274.74	1043.36	18%
	खण्ड-5	4870.00	421.13	397.70	818.83	17%
	बाह्य संस्था	87370.00	24345.80	5326.00	29671.80	34%
	कुल	114928.00	27577.07	7171.29	34748.36	30%
2	मुख्य अनु० अभियन्ता(जल)					
	जल-1	3645.00	137.90	92.04	229.94	6%
	जल-2	3753.00	247.33	25.44	272.77	7%
	गंगाजल	50.00	20.57	18.17	38.74	77%
	विद्युत/यॉत्रिक- I	3590.00	167.94	547.85	715.79	20%
	विद्युत/यॉत्रिक- II	2115.00	386.61	515.68	902.29	43%
	विद्युत/यॉत्रिक- III	760.00	8.81	24.75	33.56	4%
	उद्यान सिविल निर्माण	100.00	1.90	1.62	3.52	4%
	कुल योग	14013.00	971.06	1225.55	2196.61	16%
3	स्वास्थ्य विभाग	70.00	0.00	12.79	12.79	18%
4	उद्यान विभाग	3190.00	290.17	81.52	371.69	12%
	कुल योग	132201.00	28838.30	8491.15	37329.45	28%

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

ग्राम विकास कार्यों के व्ययों का खण्डवार विवरण

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	सिविल निर्माण विभाग					
	खण्ड-1	650.00	64.36	12.38	76.74	11.8%
	खण्ड-2	650.00	55.37	57.66	113.03	17.4%
	खण्ड-3	600.00	24.68	33.40	58.08	9.7%
	खण्ड-4	600.00	158.12	34.77	192.89	32%
	खण्ड-5	750.00	98.28	144.21	242.49	32%
	कुल	3250.00	400.81	282.42	683.23	21%
2	मुख्य अनु0 अभियन्ता(जल)					
	जल-1	500.00	108.09	14.92	123.01	25%
	जल-2	500.00	94.49	75.51	170.00	34%
	विद्युत/यॉत्रिक- I	150.00	-	-	27.44	-
	विद्युत/यॉत्रिक- II	150.00	15.20	0.00	15.20	10%
	विद्युत/यॉत्रिक- III	300.00	2.39	27.98	30.37	10%
	कुल योग	1600.00	220.17	118.41	366.02	23%
3	वरि0 परियोजना अभियन्ता (अनु0)					
	अनुरक्षण खण्ड-1	140.00	3.96	-	3.96	3%
	अनुरक्षण खण्ड-2	190.00	12.52	12.99	25.51	13%
	अनुरक्षण खण्ड-3	190.00	10.22	10.95	21.17	11%
	कुल	520.00	26.70	23.94	50.64	10%
4	उद्यान विभाग					
		144.00	3.44	-	3.44	2%
	कुल योग	5514.00	651.12	424.77	1103.33	20%

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

अनुरक्षण कार्यों के व्ययों का खण्डवार विवरण

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	सिविल निर्माण विभाग					
	खण्ड-1	65.00	19.05	1.85	20.90	32.15%
	खण्ड-3	55.00	4.33	2.77	7.10	12.91%
	खण्ड टी0ए0सी	150.00	-	-	-	-
	कुल	270.00	23.38	4.62	28.00	10.37%
2	मुख्य अनु0 अभियन्ता(जल)					
	जल-1	3475.00	607.43	615.57	1223.00	35%
	जल-2	2945.00	457.19	412.61	869.80	30%
	गंगाजल	3710.00	220.94	126.32	347.26	9%
	विद्युत/यॉत्रिक- I	650.00	24.69	73.71	98.40	0%
	विद्युत/यॉत्रिक- II	985.00	82.10	110.99	193.09	0%
	विद्युत/यॉत्रिक- III	4305.00	344.32	534.16	878.48	20%
	कुल योग	16070.00	1736.67	1873.36	3610.03	22%
3	वरि0 परियोजना अभियन्ता (अनु0)					
	अनुरक्षण खण्ड-1	3950.00	381.48	269.18	650.66	16%
	अनुरक्षण खण्ड-2	4790.00	539.63	115.44	655.07	14%
	अनुरक्षण खण्ड-3	5190.00	627.28	141.11	768.39	15%
	कुल	13930.00	1548.39	525.73	2074.12	15%
4	स्वास्थ्य विभाग	2178.00	346.59	306.88	653.47	30%
5	उद्यान विभाग	1040.00	159.77	121.71	281.48	27.1%
6	प्रवर्तन प्रकोष्ठ	64.00	9.06	4.90	13.96	22%
	कुल योग	33552.00	3823.86	2837.20	6661.06	20%

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

अन्य प्राप्तियाँ

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई,08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
	अन्य राजस्व प्राप्तियाँ					
1	विनियोजन पर ब्याज	50000.00	2736.80	-	2736.80	-
2	बचत खाते पर ब्याज	100.00	13.82	-	13.82	14%
3	ऋण पर ब्याज	0.00	-	-	-	-
4	कर्मचारी ऋण पर ब्याज	15.00	0.79	0.75	1.54	10%
5	मानचित्र पर कम्पाउडिंग	6000.00	2562.36	530.51	3092.87	52%
6	जल शुल्क	2500.00	425.99	78.15	504.14	20%
7	शासकीय वाहन प्रयोग	3.00	0.13	0.05	0.18	6%
8	अनुरक्षण कर	2.00	0.41	0.03	0.44	22%
9	सामग्री, निर्गत प्रभार	50.00	-	-	-	-
10	जमा कार्यो पर आय	10.00	0.50	0.70	1.20	12%
11	मशीनों से किराया	8.00	1.09	0.36	1.45	18%
12	पार्क बुकिंग	10.00	0.20	0.08	0.28	3%
13	अतिक्रमण हटाने पर शुल्क	10.00	2.80	1.48	4.28	43%
14	किराया-स्टाफ भवन	50.00	3.53	1.47	5.00	10%
15	किराया स्टेडियम	8.00	2.11	0.89	3.00	38%
16	सडक कटान शुल्क	200.00	11.08	10.30	21.38	11%
17	नर्सरी-फूल पोधो का विक्रय	5.00	0.11	0.05	0.16	3%
	योग	58971.00	5761.72	624.82	6386.54	11%

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य/बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई, 08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
	राजस्व भुगतान					
1	अधिष्ठान व्यय					
क	वेतन एवं भत्ते	3500.00	794.37	266.94	1061.31	30%
ख	यात्रा भत्ता-एल.टी.सी. सहित	50.00	7.82	2.03	9.85	20%
ग	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	450.00	45.93	3.97	49.90	11%
घ	मान देय	5.00	-	-	-	-
ड	अनुग्रह भुगतान	5.00	1.00	-	1.00	20%
च	कर्मचारी कल्याण/बैठक व्यय	10.00	0.89	0.34	1.23	12%
छ	प्रशिक्षण व्यय	5.00	-	-	-	-
ज	ग्रेच्युटी	175.00	15.09	6.26	21.35	12%
झ	पेंशन एवं अवकाश वेतन अंशद	75.00	9.31	1.75	11.06	15%
ट	भविष्य निधि अंशदान	500.00	24.63	1.18	25.81	5.2%
ठ	बोनस	50.00	-	-	-	-
ड	कर्मचारी को उपहार	125.00	34.96	-	34.96	28%
ढ	विविध व्यय	200.00	33.45	7.56	41.01	21%
प	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु	30.00	0.44	5.28	5.72	19%
	योग	5180.00	967.89	295.31	1263.20	24%
	कार्यालय व्यय					
क	दूरभाष	150.00	21.86	3.18	25.04	17%
ख	डाक एवं तार व्यय	20.00	0.88	0.26	1.14	6%
ग	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	100.00	5.04	0.05	5.09	5%
घ	ब्रोशर	100.00	22.28	2.70	24.98	25%
ड	मरम्मत एवं नवीनीकरण	40.00	7.26	2.01	9.27	23%
च	कम्प्यूटीकरण	100.00	15.01	23.81	38.82	39%
छ	पुस्तकालय	20.00	0.08	-	0.08	0%
ज	बीमा शुल्क	1.00	-	-	-	-
झ	फर्नीचर एवं कार्यालय संयंत्र	150.00	8.01	21.96	29.97	20%
	योग	681.00	80.42	53.97	134.39	20%

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वित्तीय प्रगति आख्या वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से 31.07.2008)

राशि लाख रुपये में

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य / बजट 2008-09	30 जून, 08 तक की प्रगति	01 जुलाई, 08 से 31 जुलाई 08 की उपलब्धि	31 जुलाई 08 तक की कुल उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत में
1	अन्य व्यय					
क	लेखा सम्परीक्षा	500.00	-	-	-	
ख	विज्ञापन एवं टेण्डर	750.00	192.37	75.29	267.66	36%
ग	विधि व्यय	300.00	84.12	3.26	87.38	29%
घ	परामर्श शुल्क	300.00	12.59	5.90	18.49	6%
ड	अवैध कब्जा हटाने का व्यय	10.00	-	-	-	-
च	प्रशासनिक व्यय	20.00	-	-	-	-
छ	जन सम्पर्क एवं बैठक व्यय	20.00	1.17	1.10	2.27	11%
ज	ईटप को अनुदान	20.00	0.00	20.00	20.00	100%
झ	सांस्कृतिक समारोह व्यय	20.00	-	-	-	-
ट	सुरक्षा व्यय	250.00	41.72	11.81	53.53	21%
ठ	खेलकूद प्रोत्साहन	10.00	-	-	-	-
ड	देश विदेश में प्रदर्शनी (औ0 व्य	100.00	35.00	0.00	35.00	35%
प	पेट्रोलिंग ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस	10.00	-	-	-	-
ल	विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान	400.00	-	-	-	-
स	आधुनिकीकरण	78.00	-	-	-	-
द	अनुदान	100.00	-	-	-	-
द	उ0प्र0 एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ	-	7317.97	-	7317.97	-
	योग	2888.00	7684.94	117.36	7802.30	270%